



**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE  
DEI PROGETTI DEL PNRR DELLA  
CITTA' METROPOLITANA  
DI MILANO**

**DELIBERAZIONE 21 dicembre 2022 n. 248/2022/GEST**



CORTE DEI CONTI

**PRESIDENTE: MARIA RIOLO**

**MAGISTRATO RELATORE: CONS. VITTORIA CERASI**

## SOMMARIO

<b>1. Premessa e quadro normativo di riferimento .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Gli interventi della Citta' Metropolitana.....</b>	<b>18</b>
<b>3. Descrizione dei singoli interventi.....</b>	<b>22</b>
<b>4. Tempistica.....</b>	<b>24</b>
<b>5. Descrizione dei progetti in cui si articolano gli interventi .....</b>	<b>27</b>
<b>6. La governance del PNRR .....</b>	<b>45</b>
<b>7. Raffronto con la piattaforma REGIS .....</b>	<b>48</b>
<b>8. Conclusioni.....</b>	<b>54</b>
Tabella 1 - Suddivisione per Missioni.....	18
Tabella 2– Interventi suddivisi per Ministero titolare .....	19
Tabella 3 – Principali interventi .....	20
Tabella 4 – Principali interventi - Descrizione degli Interventi (con relativi decreti).....	22
Tabella 5 – Finanziamento complessivo per singolo intervento .....	23
Tabella 6 – Tempistica degli interventi .....	24
Tabella 7 – Stato di attuazione di alcuni progetti del PNRR.....	43
Grafico 1 – Allocazione dei fondi negli anni .....	21

## **DELIBERAZIONE**



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere (relatore)
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 ha pronunciato la seguente

### DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 22 del d.l. del 16 luglio 2020 n.76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 7, comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/2021, con la quale è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022;

VISTA la deliberazione n. 24/2022/INPR della Sezione Regionale di Controllo della Lombardia;

VISTA la deliberazione n.1/SEZAUT/2022/INPR e la deliberazione n.13/SEZAUT/2022/INPR con la quale la Sezione Autonomie ha approvato il programma dei controlli e la successiva Nota di coordinamento per l'attività di controllo sul PNRR delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la circolare n.27 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF -Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTO il riscontro con cui la Città Metropolitana di Milano ha risposto in data 01/06/2022, Prot. Cdc n. 7314 alla prima nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 18/03/2022, Prot. Cdc n. 3249 sullo stato di attuazione dei progetti PNRR;

VISTO il riscontro con cui la Città Metropolitana di Milano ha risposto in data 26/10/2022, Prot. Cdc n. 16046 alla seconda nota istruttoria inviata in data 29/09/2022 Prot. Cdc n. 11620 sull'aggiornamento circa l'attuazione dei progetti PNRR;

VISTA l'ulteriore integrazione alla nota istruttoria del 29/09/2022, trasmessa a questa Sezione in data 23/11/2022, Prot. Cdc n. 23003;

VISTO il riscontro con cui la Città Metropolitana di Milano ha risposto in data 06/12/2022, Prot. Cdc n. 23719, alla terza nota istruttoria inviata da questa Sezione in data 29/11/2022, Prot. Cdc n. 23244;

VISTO il provvedimento n. 99 del 22 novembre 2022, con il quale la Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott.ssa Vittoria Cerasi

### **DELIBERA**

**di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione avente ad oggetto "la ricognizione dei progetti del PNRR della Città Metropolitana di Milano".**

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco Metropolitano e al Presidente del Consiglio metropolitano, nonché all'organo di revisione della Città Metropolitana.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

Il Relatore

(dott.ssa Vittoria Cerasi)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il  
21 dicembre 2022  
il Funzionario preposto



CORTE DEI CONTI



**RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE  
DEI PROGETTI DEL PNRR DELLA  
CITTA' METROPOLITANA  
DI MILANO**

## 1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I controlli della Corte dei conti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono disciplinati dall'art. 22 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e dall'art. 7 del d. l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

L'art. 22 ha previsto il controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale *“sui principali piani, programmi e progetti”*, stabilendo che *“L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 22, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, avvalendosi della propria potestà regolamentare, con deliberazione n. 272 del 10 novembre 2021, dopo aver istituito con l'art. 1, comma 1, il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, al comma 2, ha stabilito che *“ove l'attuazione di piani, programmi e progetti sia rimessa a Regioni/Province autonome o ad altri enti o a organi operanti esclusivamente in ambito regionale, le suddette funzioni vengono svolte dalla competente Sezione regionale di controllo.”*

L'art. 7 del decreto-legge n. 77/2021, riguardante *“Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza”*, al comma 7 stabilisce che *“La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dell'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”*.

Da ultimo, con la legge 23 dicembre 2021, n. 238 *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”*, l’art. 46 ha disciplinato lo *“Sviluppo della funzione consultiva”*, introducendo, al comma 2, la possibilità per le amministrazioni centrali e per gli organismi di diritto pubblico nazionali *“di chiedere pareri alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella materia di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro, limitatamente alle risorse stanziato dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR”*. Lo stesso comma stabilisce anche che *“I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all’esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziato dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR”*.

Ciò premesso, le Sezioni Riunite con deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/2021 hanno definito i criteri e le procedure per il monitoraggio sulla realizzazione del PNRR.

La citata deliberazione ha previsto una strutturale interazione con le Sezioni regionali di controllo che dovranno riportare periodicamente i risultati di una indagine campionaria: *“Giovandosi della rete delle Sezioni regionali si punterà a condurre un sondaggio congiunturale che coinvolge un campione dei principali soggetti economici pubblici operanti sul territorio. Da svolgere in due momenti dell’anno (nell’ultima decade di gennaio e nella prima di luglio), l’indagine mira a evidenziare le difficoltà registrate nella gestione dei progetti di investimento distinguendo quelle riconducibili a tre distinte aree critiche per il procedere del Piano e, in generale, degli investimenti: la gestione amministrativa dei progetti; quella progettuale e quella collegata alle disponibilità di personale.... Le informazioni richieste avranno natura prevalentemente qualitativa e si baseranno su un questionario a risposta multipla predefinita. L’obiettivo dell’analisi è quello di monitorare caratteristiche e diffusione delle difficoltà che possono incidere sul rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi e fornire, anche per area territoriale, indicazioni per eventuali misure correttive.”*

Questa Sezione con la delibera di programmazione dell’attività annuale della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 24/2022/INPR, nel dare seguito alle indicazioni delle Sezioni Riunite n. 21/SSRRCO/INPR/2021, ha stabilito di

procedere in primo luogo, nel corso del 2022, alla ricognizione dei piani, programmi e progetti riguardanti la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la Città Metropolitana, i Comuni capoluoghi di provincia.

Com'è noto, affinché un ente locale, come, nel caso di specie, la Città Metropolitana di Milano, possa dare attuazione ad un progetto del PNRR, è necessario l'impulso di una Amministrazione centrale in quanto l'attuazione del PNRR si articola attraverso una programmazione di tipo "top down". Infatti, è l'Amministrazione centrale che deve procedere con un atto di riparto dei finanziamenti o più spesso avviando una procedura di selezione pubblica in cui invita gli enti locali a candidare progetti per uno specifico intervento del PNRR. Il Ministero competente, quindi, seleziona i beneficiari dei finanziamenti che possono così partecipare all'attuazione del piano.

La Città Metropolitana diventa pertanto "soggetto attuatore" di uno o più progetti nell'ambito di specifici interventi finanziati dal PNRR, se risulta vincitore al termine di una procedura selettiva oppure se destinatario nominale di un atto di riparto da parte di una Amministrazione centrale.

Prima di individuare l'insieme dei progetti di cui la Città Metropolitana di Milano è soggetto attuatore, è utile richiamare la definizione di progetto o intervento e di soggetto responsabile dell'intervento nell'ambito del PNRR.

La definizione di Progetto o Intervento così come la troviamo nel [DPCM del 15 settembre 2021](#) (decreto di approvazione del Piano Nazionale Complementare) è data da *"l'insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica."*

Il Soggetto attuatore del Progetto o Intervento è invece il *"soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR"*. In particolare, l'art. 1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, indica che i soggetti attuatori sono *"soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR"*. L'art. 9 comma 1 dello stesso decreto-legge,

specifica che *“alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*.

In particolare, i Soggetti attuatori assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità già stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

Riassumendo, i Soggetti attuatori:

- accedono ai finanziamenti partecipando ai bandi/avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove previsto;
- ricevono, di norma, direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze le risorse occorrenti per realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di tesoreria, salvo il caso di risorse già presenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri;
- sono responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione dei progetti, compresi, ad esempio, l’espletamento delle procedure di gara (bandi di gara) inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti *in-house*;
- devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR (es. il perseguimento del principio DNSH<sup>1</sup> e tagging climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di

---

<sup>1</sup> L’acronimo DNSH abbrevia la frase *“Do Not Significantly Harm”* e rappresenta criteri compatibili con la sostenibilità ambientale così come definiti dalla normativa europea (Principio definito dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali);

- sono responsabili delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione; agli stessi spetta prevenire e correggere eventuali irregolarità, oltre che restituire risorse indebitamente utilizzate.

L'Amministrazione centrale possiede la titolarità dell'intervento e deve assicurare il presidio continuo della loro attuazione, verificandone, da un lato, l'avanzamento e i progressi in termini di procedure, di flussi finanziari e di realizzazioni fisiche e, dall'altro, il livello di conseguimento di target e milestone.<sup>2</sup> L'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, infatti, la *“raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati”*, anche in considerazione dell'esigenza di promuovere la più efficace comunicazione del PNRR all'Unità di Audit, agli organismi comunitari, nonché eventualmente all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia nazionali.<sup>3</sup>

Tutto ciò premesso, la Sezione nel mese di marzo 2022 ha avviato l'attività di ricognizione con l'istruttoria sui progetti del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC) che vedono la Città Metropolitana di Milano in qualità di Soggetto attuatore. La ricognizione oggetto della presente delibera verifica i dati del PNRR dell'Ente alla data del 26-10-2022.

In questa sede sono stati presi in considerazione, come già detto sopra, solo gli Interventi gestiti direttamente dalla Città Metropolitana di Milano in qualità di Soggetto attuatore, ovvero gli interventi che soddisfino le seguenti condizioni:

- che abbiano una ricaduta finanziaria effettiva sul bilancio della Città Metropolitana, quale ente direttamente beneficiario dei finanziamenti stanziati dal PNRR (di natura esclusivamente europea dal dispositivo RRF o dei fondi del PNC);

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 8 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108.

<sup>3</sup>Cfr. Piano Nazionale Ripresa e Resilienza dal sito ItaliaDomani <https://italiadomani.gov.it/it/home.html>.

- che la gestione degli stessi sia sotto il diretto controllo della Città Metropolitana o di enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione del progetto e individuati dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente (es. in materia di appalti pubblici).

La ragione per limitare, in questa sede, l'attenzione ai predetti interventi senza considerare quelli che hanno anche una ricaduta sul territorio, ma che sono attuati da altri soggetti pubblici o privati (*"Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici)"*<sup>4</sup>, è che questi ultimi esulano dal perimetro del bilancio della Città Metropolitana.

Si è ritenuto, inoltre, utile un raffronto tra i dati raccolti con l'attività istruttoria e le informazioni contenute nella piattaforma REGIS che costituisce la base informativa ufficiale per gli interventi del PNRR. Il riscontro ha portato ad una maggiore precisione sui singoli progetti di cui la Città Metropolitana di Milano risulta essere soggetto attuatore nella accezione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Al riguardo, come è noto, l'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n.178 (legge di bilancio per il 2021) ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il compito di sviluppare un sistema informatico per il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR. In esecuzione alla previsione normativa il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico denominato "ReGiS" per la rilevazione dei dati di monitoraggio del PNRR.

La circolare n.27 del MEF-RGS del 21/6/2022 chiarisce che *"il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi del PNRR"*

---

<sup>4</sup> PNRR e correlato Allegato 4

*nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti attuatori del Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR.” La stessa circolare chiarisce inoltre che “I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.”*

*Inoltre “nella fase di avvio del sistema, laddove i dati di pianificazione progettuale siano già registrati in sistemi informatici locali, ovvero nella Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni di cui alla citata legge n.196/2009, non sarà necessario il reinserimento manuale degli stessi nel sistema ReGiS da parte delle singole Amministrazioni, ma il caricamento sarà assicurato mediante procedure automatizzate a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.”*

Dunque, la Città Metropolitana, in qualità di Soggetto attuatore, è tenuta a verificare la correttezza delle informazioni che vengono alimentate su ReGiS, sia direttamente sia indirettamente attraverso l’inserimento dei dati nei sistemi informatici locali (ad esempio BDAP).

Ne consegue che, nella ricognizione dei singoli progetti che costituiscono l’insieme degli interventi del PNRR della Città Metropolitana di Milano, occorre accertare anche che le informazioni raccolte con l’attività istruttoria siano coerenti con le informazioni ricavabili dalla piattaforma ReGiS, che costituirà la base informativa su cui vertono le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, secondo le indicazioni della circolare n. 29 del MEF-RGS del 26/7/2022.

La Sezione è dunque pervenuta alla seguente ricognizione dei progetti di cui la Città Metropolitana di Milano risulta Soggetto attuatore. Tale ricognizione rappresenta il quadro di riferimento per le successive determinazioni che verranno adottate dalla



Sezione e per il monitoraggio che verrà attuato secondo le indicazioni della Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 1/SEZAUT/2022/INPR e n. 13/SEZAUT/2022/INPR).

## 2. GLI INTERVENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA

La Sezione ha potuto accertare, al termine dell'attività istruttoria, che la Città Metropolitana di Milano è soggetto attuatore, con **146** progetti, di **6** Interventi suddivisi tra **3** Missioni, per un ammontare complessivo di risorse pari a **236.576.359,22** euro.

Nella Tabella 1 si riporta l'ammontare dei finanziamenti così come sono stati suddivisi sulle 3 missioni del PNRR dalla Città Metropolitana di Milano.

**Tabella 1 - Suddivisione per Missioni**

missione	importo	percentuale
M2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"	24.000.000,00 €	10,14%
M5 "Inclusione e coesione"	130.261.411,00 €	55,06%
M4 "Istruzione e ricerca"	82.314.948,22 €	34,79%
	236.576.359,22 €	100,00%

Fonte: ReGiS (estrazione al 9.12.2022) - Città Metropolitana di Milano

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Per gli interventi di cui l'Ente è soggetto attuatore, più della metà delle risorse, pari al 55 per cento, è allocato sulla missione M5 "Inclusione e coesione", il 34,79 per cento sulla missione M4 "Istruzione e Ricerca" e il restante 10,14 per cento sulla missione M2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica".

Come già accennato sopra, il piano del PNRR presuppone che l'Ente, in qualità di soggetto attuatore, faccia riferimento ad una Amministrazione centrale per ciascun intervento. L'Amministrazione centrale, titolare delle risorse necessarie per l'intervento, seleziona gli enti locali a cui affidare l'attuazione attraverso decreti di riparto o bandi con procedure pubbliche. Inoltre, l'Ente deve rendicontare alla Amministrazione centrale i risultati secondo il cronoprogramma definito dal PNRR, oltre al fatto di dover dare contezza dell'eventuale ritardo nei risultati e subire le conseguenze in termini di revoca dei finanziamenti. Per questo è essenziale conoscere quali siano le Amministrazioni centrali titolari degli interventi verso le quali la Città Metropolitana si è impegnata.

Nella Tabella 2 vediamo che l'Amministrazione centrale con cui la Città Metropolitana di Milano avrà una maggiore interlocuzione, in termini di ammontare di risorse coinvolte, è il Ministero dell'Istruzione, con circa il 45 per cento delle risorse di cui l'Ente stesso risulta beneficiario, segue il Ministero degli Interni, con il 42,38 per cento, infine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il rimanente 12,68 per cento.

**Tabella 2- Interventi suddivisi per Ministero titolare**

Ministero	importo	percentuale
Ministero dell'Interno (MINT)	100.261.906,00 €	42,38%
Ministero dell'Istruzione (MI)	106.314.948,22 €	44,94%
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)	29.999.505,00 €	12,68%
	236.576.359,22 €	100,00%

Fonte: ReGiS (estrazione al 9.12.2022) - Città Metropolitana di Milano  
 Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Nella Tabella 3 troviamo una descrizione dei principali interventi sui quali la Città Metropolitana di Milano intende impegnare le risorse del PNRR.

La maggiore quota è concentrata sui Piani Urbani Integrati (PUI), con il 42,38 per cento delle risorse del PNRR. L'intervento che riceve una seconda quota delle risorse, pari al 33,88 per cento, è il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Segue il Piano Innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) con il 12,68 per cento e infine, l'ultimo intervento che riceve una quota di rilievo, pari all'10,14 per cento, è il Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica.

**Tabella 3 – Principali interventi**

Interventi	Titolo	percentuale
M2.C3.I 1.1	Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	10,14%
M4.C1.I.1.2	Piano di estensione del tempo pieno	0,23%
M4.C1.I.1.3	Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	0,68%
M4.C1.I.3.3	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	33,88%
M5.C2.I 2.2	Piani Urbani Integrati (PUI)	42,38%
M5.C2.I 2.3	Social housing - Piano Innovativo per la qualità abitativa (PinQuA)	12,68%
		100,00%

Nota: la "I" nel codice indica che si tratta di un investimento e non di una riforma (connotata da una "R").

Fonte: ReGiS (estrazione al 9.12.2022) - Città Metropolitana di Milano

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia


Come già illustrato sopra, l'art.9 del d.l. n. 77/2021 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di società partecipate *in-house*, i cosiddetti enti strumentali, per la gestione degli interventi.

Al riguardo, la delibera sindacale n.46/2022 del 15.03.2022 stabilisce che, la Città Metropolitana si avvarrà del Gruppo CAP S.p.A. in qualità di stazione appaltante, per una parte dei progetti che sono compresi nell'intervento M5.C2.I 2.2 - Piani Urbani Integrati, ovvero per i progetti cosiddetti "Spugna", per un importo pari a € 50.194.049,66 che corrisponde al 21,2 per cento delle risorse del PNRR.

Le risorse per gli interventi della Città Metropolitana provengono interamente dal dispositivo Resilience and Recovery Fund (RRF).

Infine, il Grafico 1 mostra la scelta di come allocare i fondi del PNRR negli anni da parte della Città Metropolitana di Milano. L'allocazione di una quota maggiore di risorse sull'anno 2023 sembra esprimere la volontà di dare immediato impulso ai lavori, vista la stretta tempistica prevista dal cronoprogramma.

**Grafico 1 - Allocazione dei fondi nel bilancio 2022-2024**



Fonte: Città Metropolitana di Milano (non sono ricomprese le risorse dell'intervento PinQuA)  
Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

### 3. DESCRIZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

Nella Tabella 4 sono elencati gli interventi per cui la Città Metropolitana di Milano risulta soggetto attuatore con indicazione dei decreti di riparto ministeriali e delle delibere che hanno approvato i progetti con cui l'Ente ha concorso agli avvisi pubblici e risultati beneficiari di fondi PNRR. In sintesi, come già sopra accennato, si tratta di n.6 interventi, di cui n.3 per la missione M4 "Istruzione e ricerca", n.1 per la missione M2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", n.2 per la M5 "Inclusione e coesione". Nessun intervento è presente nelle altre tre missioni, ovvero M1 "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Turismo e Cultura", M3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" e M6 "Salute".

**Tabella 4 - Principali interventi - Descrizione degli Interventi (con relativi decreti)**

Missione Componente	Intervento	DM ministeriali (Assegnazione risorse)	Decreto Sindacale
M2.C3.I. 1.1	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 111 del 5/5/2022	Decreto Sindacale RG 13/2022 del 31/01/2022
M4.C1.I. 1.2	Piano per l'estensione del tempo pieno delle mense	Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 2/12/2021; D.d.s. n. 2168 del 23/02/2022	
M4.C1.I. 1.3	Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 45 del 4/8/2022	Decreto Sindacale RG 13 del 31/01/2022
M4.C1.I. 3.3	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 129 dell'1/10/2020; n. 62 del 10/03/2021; n. 192 del 23/06/2021; n. 71 del 25/07/2020; n. 175 del 10/03/2020	Decreti Sindacali RG nn. 150 del 20/06/2018; 96 del 27/04/2021; 188 del 10/11/2020
M5.C2.I. 2.2	Piani Urbani Integrati	Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/04/2022	Decreto Dirigenziale n. 2028 del 14/03/2022
M5.C2.I. 2.3	Social housing - Piano Innovativo per la qualità abitativa (PinQuA)	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.383 del 7/10/2021	Decreto Sindacale RG 44 DEL 14/03/2022

Fonte: Città Metropolitana di Milano

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Inoltre, nella Tabella 5 si riporta l'ammontare del finanziamento e l'Amministrazione centrale titolare per ciascuno degli interventi.

**Tabella 5 - Finanziamento complessivo per singolo intervento**

Mission e Componente	Codice intervento	Descrizione intervento	Amministrazione	Importo autorizzato totale
M2C3	M2C3.I 1.1	Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	Ministero dell'Istruzione	24.000.000,00 €
M4C1	M4C1.I 1.2	Piano di estensione del tempo pieno	Ministero dell'Istruzione	545.300,00 €
	M4C1.I 1.3	Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Ministero dell'Istruzione	1.620.000,00 €
	M4C1.I 3.3	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Ministero dell'Istruzione	80.149.648,22 €
M5C2	M5C2.I 2.2	Piani urbani integrati	Ministero dell'Interno	100.261.906,00 €
	M5C2.I 2.3	Social housing - Piano Innovativo per la qualità abitativa (PinQuA)	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	29.999.505,00 €

Fonte: ReGiS (estrazione al 9.12.2022) - Città Metropolitana di Milano

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

## 4. TEMPISTICA

Con riferimento alle varie fasi di attuazione dei progetti, si riporta quanto previsto per ogni tipologia di intervento nel cronoprogramma allegato al D.M. 8 agosto 2021. Lo stesso decreto stabilisce anche il termine per il completamento dei progetti al **30/06/2026** (se non indicato diversamente).

Nella Tabella che segue si riportano le indicazioni temporali fissate per il raggiungimento dei Milestones/Target.

**Tabella 6 – Tempistica degli interventi**

Intervento	Descrizione	M&T	ITA-UE	Descrizione Milestone (M) -Target (T)	Trimestre	Anno
M2C3I1.1	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2C3-00-ITA-2	ITA	<b>Decreto del MI che approva la costruzione di nuove scuole (M)</b>	T1	2022
		M2C3-00-ITA-3	ITA	195 scuole interessate dal piano di sostituzione degli edifici (T)	T2	2023
		M2C3-5	UE	Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico (M)	T3	2023
		M2C3-00-ITA-4	ITA	Verbale che documenta l'inizio dei lavori elaborati dagli enti locali beneficiari del finanziamento (M)	T3	2024
		M2C3-00-ITA-5	ITA	Verbale che documenta la fine dei lavori elaborati dagli enti locali beneficiari del finanziamento (M)	T1	2026
		M2C3-00-ITA-6	ITA	Certificato di attuazione/atto di accettazione regolare (M)	T2	2026
		M2C3-00-ITA-7	ITA	Riduzione del consumo finale di energia negli edifici scolastici ristrutturati di ktOE/anno di circa il 50% (T)	T2	2026
		M2C3-6	UE	Almeno 400 000 metri quadrati di nuove scuole costruite mediante la sostituzione di edifici (T)	T1	2026
M4C1I1.2	Piano di estensione del tempo pieno	M4C1-00-ITA-6	ITA	<b>Pubblicazione del bando pubblico e decreto ministeriale che approva la graduatoria degli interventi (M)</b>	T1	2022
		M4C1-00-ITA-7	ITA	Notifica da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi ammissibili (M)	T1	2023
		M4C1-00-ITA-8	ITA	Inizio dei lavori e inizio dei cantieri (M)	T3	2023
		M4C1-00-ITA-9	ITA	Conclusione degli interventi (M)	T4	2025
		M4C1-00-ITA-10	ITA	Accettazione/Esecuzione regolare degli interventi (M)	T2	2026
		M4C1-00-ITA-11	ITA	Messa in funzione (M)	T2	2026
		M4C1-21	UE	1000 strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico (T)	T2	2026
M4C1I1.3	Potenziamento o infrastrutture	M4C1-00-ITA-13	ITA	Inizio dei lavori e dei cantieri (M)	T1	2024
		M4C1-8	UE	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e	T1	2024



	per lo sport a scuola	M4C1-00-ITA-14	ITA	palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione (M) Verifica/attuazione regolare degli interventi (M)	T2	2026
		M4C1-22	UE	230.400 Mq realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive (T)	T2	2026
M4C1I3.3	Piano di messa in sicurezza e riqualificazioni dell'edilizia scolastica	M4C1-00-ITA-51	ITA	Verbale dell'aggiudicazione redatto dalle amministrazioni locali beneficiarie del finanziamento (M)	T2	2023
		M4C1-00-ITA-52	ITA	Inizio dei lavori e dei cantieri (M)	T4	2023
		M4C1-00-ITA-53	ITA	Verifica/attuazione regolare degli interventi (M)	T2	2026
		M4C1-00-ITA-54	ITA	Indice di rischio sismico (T)	T2	2026
		M4C1-26	UE	2.784.000 Mq di edifici scolastici ristrutturati (T)	T2	2026
M5C2I2.2	Piani urbani integrati	M5C2-00-ITA-29	ITA	Adozione del decreto che istituisce la ripartizione delle somme PNRR tra le 14 città metropolitane (M)	T4	2021
		M5C2-13	UE	<b>Disposizione della normativa che indica l'entrata in vigore del piano per i progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane (M)</b>	T4	2022
		M5C2-00-ITA-30	ITA	Aggiudicazione di lavori pubblici da parte delle 14 Città Metropolitane (M)	T3	2023
		M5C2-00-ITA-31	ITA	Importo delle erogazioni intermedie (734400) (T)	T4	2024
		M5C2-14	UE	Completare le azioni di pianificazione integrata nelle 14 città metropolitane (T)	T2	2026
M5C2I2.3	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA)	M5C2-00-ITA-35	ITA	Fase 1: presentazione delle proposte ai sensi del D.D. 17 novembre 2020, n. 15870 del MIMS. Le proposte accettate per il finanziamento entro 60gg dal completamento dei lavori dell'Alta Commissione (T)	T3	2021
		M5C2-00-ITA-36	ITA	Fase 2: presentazione delle proposte ai sensi del D.D. 17 novembre 2020, n. 15870 del MIMS. Le proposte accettate per il finanziamento entro 60 gg dal completamento dei lavori dell'Alta Commissione (T).	T4	2021
		M5C2-00-ITA-37	ITA	Fase 3: gli aventi diritto presentano le proposte ai sensi del D.D. 17 novembre 2020, n. 15870 del MIMS. Le proposte accettate per il finanziamento entro 60gg dal completamento dei lavori dell'Alta Commissione (T).	T4	2021
		M5C2-19	UE	<b>Firma delle convenzioni per la riqualificazione da parte di città metropolitane e comuni (M)</b>	T1	2022
		M5C2-20	UE	10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno (T)	T1	2026

Fonte: Operational Agreements firmati dal Ministro per l'Economia e la Commissione Europea il 23.12.2021 ([https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned\\_-\\_italy\\_-\\_rrf\\_-\\_oa\\_1.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf)).

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Per tre degli interventi sopra evidenziati si tratta di Milestones, due di rilevanza nazionale e una europea, della cui attuazione sono responsabili le amministrazioni centrali (M2C3-00-ITA-2, M4C1-00-ITA-6, M5C2-13).<sup>5</sup>

L'unico obiettivo che coinvolge anche la responsabilità della Città Metropolitana è la milestone "M5C2-19" di rilevanza europea, relativa all'intervento "PinQuA", consistente nella firma delle convenzioni per la riqualificazione abitativa da parte di Città Metropolitana, prevista entro il T1 2022. Dalla consultazione del sito del Ministero titolare risulta che le due convenzioni relative all'intervento M5C2I2.3 sono state regolarmente sottoscritte il 22.03.2022, entro il termine previsto.

---

<sup>5</sup> Per l'intervento M2C3I1.1 il decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione n. 111 del 5/5/2022 è stato pubblicato con un trimestre di ritardo; per l'intervento M4C1I1.2 il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 2/12/2021 che ha approvato la graduatoria degli interventi è stato pubblicato con un trimestre di anticipo; infine, per l'intervento M5C2I2.2 il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che assegna le risorse alle Città metropolitane è del 22/04/2022 (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2022), dunque entro il T4 2022.

## 5. DESCRIZIONE DEI PROGETTI IN CUI SI ARTICOLANO GLI INTERVENTI

Di seguito vengono elencati i progetti, in tutto 146, in cui si articolano i 6 interventi:

### M2.C3 - Rivoluzione verde e transazione ecologica - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Amministrazione centrale titolare ex art. 1, comma 4, lett. L, D.L. 77/2021 è il Ministero dell'Istruzione (MI)

#### 1) *M2.C3.I 1.1 - Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica*

Questo intervento fa capo al Settore EDILIZIA SCOLASTICA.

- *Demolizione e ricostruzione Istituto scolastico Frisi - Milano (CUP I41B22000220006)*

L'importo complessivo per il progetto è di euro **24.00.000,00** finanziati dal PNRR.

### M4.C1 - Istruzione e Ricerca - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università.

Amministrazione centrale titolare del progetto ex art. 1, comma 4, lett.l), D.L. 77/2021 è il Ministero dell'Istruzione (MI)

#### 2) *M4.C1.I 1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno*

Questo intervento fa capo all'AREA INFRASTRUTTURE - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA.

- *Lavori di riqualifica architettonica e funzionale della mensa presso l'educandato Setti Carraro, Via Passione, 12 - Milano (CUP I43D22000550006)*

L'importo autorizzato è di euro 545.300,00, finanziato dal PNRR.

#### 3) *M4.C1.I.1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola.*

Questo intervento fa capo all'AREA INFRASTRUTTURE - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA.

- *Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre del centro scolastico di San Donato Milanese (CUP I55F22000390006)*  
L'importo autorizzato è di euro **1.620.000,00**, finanziato dal PNRR.

**4) M4.C1.I. 3.3 -Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**

I progetti ricompresi in questo intervento fanno capo all'AREA INFRASTRUTTURE - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. Per questi n. 26 progetti che compongono questo intervento l'importo medio autorizzato su fondi Next Generation EU è pari a euro **1.675.053,00**.

- *Fondo per sostituzione serramenti e ripristino facciate - IPSTC KANDINSKY (MI) (CUP I48B19000000009)*  
L'importo autorizzato è di euro **1.700.000,00**, finanziato dal PNRR.
- *M.S. per recupero laboratorio elettronica da trasformare in aule, rifacimento impermeabilizzazione corpo basso e parti copertura aule - I.I.S. Galilei (MI) (CUP I48B20000200001)*  
L'importo autorizzato è di euro **700.000,00**, finanziato dal PNRR.
- *Manutenzione straordinaria inerente la revisione e ricorso dei coppi della copertura presso l'educando statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa (MI) (CUP I48B20000280001)*  
L'importo autorizzato è di euro **1.400.000,00**, finanziato dal PNRR.
- *Spese per manutenzione straordinaria degli istituti scolastici (CUP I43G16000420003)*  
L'importo autorizzato è di euro **9.799.920,00**, finanziato dal PNRR.
- *Istituto Gadda a Paderno Dugnano - Fornitura e posa di nuovi infissi (CUP I68B2000060001)*  
L'importo autorizzato è di euro **600.000,00**, finanziato dal PNRR.
- *Spese per manutenzione straordinaria degli istituti scolastici - Nuovo appalto (CUP I57J20000000001)*  
L'importo autorizzato è di euro **6.107.661,00**, finanziato dal PNRR.

- ***Istituto Maggioli di Parabiago lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e dei blocchi bagni delle palestre (CUP I38B20000130001)***  
L'importo autorizzato è di euro **210.000,00**, finanziato dal PNRR e stanziati nell'esercizio 2022.
- ***Fondo per sostituzione serramenti dell'Itcpa Verri di Milano (CUP I47H18002070005)***  
L'importo autorizzato è di euro **2.000.000,00**, finanziato dal PNRR.
- ***Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero della palestra, attualmente destinata a magazzino, da riqualificare come spazio polifunzionale, presso I.I.S. Dell'Acqua di Legnano (MI) (CUP I38B20000120001)***  
L'importo autorizzato è di euro **300.000,00**, finanziato dal PNRR.
- ***Efficientamento energetico di adeguamento normativo 1° lotto- -messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti - I.I.S. Bernocchi Legnano (MI) (CUP I38B20000460001)***  
L'importo autorizzato è di euro **2.000.000,00**, finanziato dal PNRR.
- ***Manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di torneria da convertire in aule didattiche polifunzionali - I.I.S. Bernocchi Legnano (MI) (CUP I88B20000240001)***  
L'importo autorizzato è di euro **210.000,00**, finanziato dal PNRR stanziati nell'esercizio 2022.
- ***IPSIA Frisi di Milano - Lavori di Controsoffittatura e messa in sicurezza sfondellamento solai - 2° lotto (CUP I48B19000010009)***  
L'importo autorizzato è di euro **650.000,00**, finanziato dal PNRR.
- ***Spese per adeguamento normativo acquisizione CPI LC Reborà di Rho (CUP I48B18000140009)***  
L'importo autorizzato è di euro **600.000,00**, finanziato dal PNRR.
- ***Istituto Russell succursale La Fontana di Arese (CUP I22E16000080001)***  
L'importo autorizzato è di euro **1.135.000,00**, finanziato dal PNRR.

- *Istituto Russell di Milano - nuovo edificio di via Gatti nuove aule e aula magna (CUP I45H18000550001)*  
L'importo autorizzato è di euro 2.000.000,00, finanziato dal PNRR.
- *Spese nuova edificazione corpo aule e palestra Istituto Vespucci di Milano (CUP I45H1800560001)*  
L'importo autorizzato è di euro 9.800.000,00, finanziato dal PNRR.
- *Spese per lavori di ampliamento plesso scolastico Istituto Giorgi Mazzini Milano (CUP I45H18000540001)*  
L'importo autorizzato è di euro 13.000.000,00.
- *Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori IPSAR Vespucci di Milano (CUP I47H2000340001)*  
L'importo autorizzato è di euro 1.500.000,00, finanziato dal PNRR.
- *Rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici Ls Falcone Borsellino di Arese (CUP I28B20000190001)*  
L'importo autorizzato è di euro 600.000,00, finanziato dal PNRR.
- *Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto - 2° stralcio Itis Feltrinelli (CUP I48B18000200001)*  
L'importo autorizzato è di euro 3.800.000,00, finanziato dal PNRR.
- *Ristrutturazione e adeguamento normativo Isis - Ipsia Bernocchi di via Bernocchi, Legnano (CUP I37H18002270001)*  
L'importo autorizzato è di euro 8.840.000,00, finanziato dal PNRR.
- *Spese di ristrutturazione spazi didattici succ. Rebora - via B.D'Este a Rho (CUP I48B18000160001)*  
L'importo autorizzato è di euro 1.650.000,00, finanziato dal PNRR.
- *Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico - Ipsia Majorana di Cernusco sul Naviglio- 2° lotto (CUP I98B20000230001)*  
L'importo autorizzato è di euro 3.460.000,00.
- *Trasferimento per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edilizia scolastico (CUP I58B20000300001)*  
L'importo autorizzato è di euro 2.200.000,00, finanziato dal PNRR.

- *Spese per manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento/ventilazione degli istituti scolastici (CUP I51D20000260001)*  
L'importo autorizzato è di euro 1.500.000,00, finanziato dal PNRR e stanziati nell'esercizio 2022.
- *Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici degli istituti scolastici di CMM (CUP I69J21000980001)*  
L'importo autorizzato è di euro 4.022.067,22, finanziato dal PNRR.

### **M5.C2 - Inclusione e Coesione - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore**

Amministrazione centrale titolare del progetto ex art. 1, comma 4, lett.l), D.L. 77/2021 è il Ministero dell'Interno.

#### **5) M5.C2.I 2.2 - Piani Urbani Integrati**

I progetti ricompresi in questo intervento fanno capo all'AREA INFRASTRUTTURE.

Per gli importi autorizzati dal PNRR per ciascuno dei progetti che compongono questo intervento si è tenuto conto degli importi dichiarati dall'Ente così come riportano i decreti di riparto e non degli "importi autorizzati" sui fondi PNRR così come caricati in REGIS.

I progetti denominati "Cambio" sono n.5 per un importo medio per progetto pari a euro 10.013.571,20.

- *Linea n. 2 Biciplan cambio (CUP I41B22000560001)*  
L'importo autorizzato è di euro 1.467.856,00, finanziato dal PNRR.
- *Linea n. 5 Biciplan cambio (CUP I41B22000550001)*  
L'importo autorizzato è di euro 14.100.000,00, finanziato dal PNRR.
- *Linea n. 7 Biciplan cambio (CUP I41B22000550001)*  
L'importo autorizzato è di euro 13.450.000,00, finanziato dal PNRR.
- *Linea n. 12 Biciplan cambio (CUP I91B22000690001)*  
L'importo autorizzato è di euro 10.500.000,00, finanziato dal PNRR.

- ***Linea n. 15 Biciplan cambio (CUP I31B22000900001)***  
L'importo autorizzato è di euro **10.550.000,00**, finanziato dal PNRR.

I progetti denominati "Spugna" sono n. 90 con un importo medio per progetto pari a euro **557.712,00**.

- ***Alleggerimento piazza De Gasperi Arluno (CUP I38E22000020001)***  
L'importo autorizzato è di euro **503.489,86**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Matteotti - parcheggio tra Civico 14 e 16 Assago (CUP I48E22000020001)***  
L'importo autorizzato è di euro **101.094,50** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Matteotti - fronte Civico 18 Assago (CUP I48E22000030001)***  
L'importo autorizzato è di euro **190.386,26** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Matteotti - tratto tra civico 16 e 18 Assago (CUP I48E22000040001)***  
L'importo autorizzato è di euro **81.742,91** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Togliatti -Assago (CUP I48E22000070001)***  
L'importo autorizzato è di euro **443.898,89** finanziato dal PNRR.
- ***Alleggerimento Via I Maggio -Assago (CUP I48E22000050001)***  
L'importo autorizzato è di euro **103.042,60** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Roma - in prossimità del cimitero -Assago (CUP I48E22000010001)***  
L'importo autorizzato è di euro **327.490,27** finanziato dal PNRR.
- ***Riquilificazione Via Conciliazione -Via Erba - Baranzate (CUP I98E22000000001)***  
L'importo autorizzato è di euro **1.936.497,56**, finanziato dal PNRR.



- ***Riqualficazione Via Rosmini (area ex Galvan) – Baranzate (CUP I68E22000010001)***  
L'importo autorizzato è di euro **830.867,40**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Dante strada di accesso al centro sportivo –Bollate (CUP I28E22000010001)***  
L'importo autorizzato è di euro **510.825,24** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Giandomenico Romagnosi –Bollate (CUP I28E22000020001)***  
L'importo autorizzato è di euro **121.376,53** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione piazza della Resistenza –Bollate (CUP I28E22000030001)***  
L'importo autorizzato è di euro **483.606,15** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Caduti Bollatesi–Bollate (CUP I28E22000040001)***  
L'importo autorizzato è di euro **456.994,36** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via del Molino–Bresso (CUP I78E22000020001)***  
L'importo autorizzato è di euro **106.644,14** finanziato dal PNRR.
- ***Alleggerimento via Archimede–Bresso (CUP I78E22000030001)***  
L'importo autorizzato è di euro **264.527,74** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione P.zza Unità d'Italia–Buscate (CUP I48E220000110001)***  
L'importo autorizzato è di euro **235.094,51** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via I Maggio - via San Pietro - Buscate (CUP I48E22000100001)***  
L'importo autorizzato è di euro **280.443,10** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via dell'Industria –Buscate (CUP I48E22000090001)***  
L'importo autorizzato è di euro **410.691,25** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Edison –Buscate (CUP I48E22000080001)***  
L'importo autorizzato è di euro **137.422,67** finanziato dal PNRR.

- ***Disconnessione via 24 Maggio –Canegrate (CUP I38E22000030001)***  
L'importo autorizzato è di euro **390.530,98** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Bormio –Canegrate (CUP I38E22000040001)***  
L'importo autorizzato è di euro **534.761,42** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione incrocio via Roma - via Dante - via Libertà; parcheggio Parco Borsellino –Cesano Boscone (CUP I48E22000120001)***  
L'importo autorizzato è di euro **360.803,72** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via delle Acacie- Cesano Boscone (CUP I48E22000130001)***  
L'importo autorizzato è di euro **666.143,71** finanziato dal PNRR.
- ***Riqualificazione Piazza IV Novembre–Cesano Boscone (CUP I68E22000010001)***  
L'importo autorizzato è di euro **327.687,18** finanziato dal PNRR.
- ***Riqualificazione ad area multisport in via Turollo–Cinisello Balsamo (CUP I78E22000040001)***  
L'importo autorizzato è di euro **1.409.119,52** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Cesare Battisti–Cologno Monzese (CUP I28E22000050001)***  
L'importo autorizzato è di euro **312.545,93** finanziato dal PNRR.
- ***Riqualificazione via Luigi Galvani -Cologno Monzese (CUP I28E22000050001)***  
L'importo autorizzato è di euro **1.227.047,68** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione di via Santa Maria -Cologno Monzese (CUP I28E22000070001)***  
L'importo autorizzato è di euro **990.186,50** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione di parcheggio Cologno centro -Cologno Monzese (CUP I28E22000110001)***  
L'importo autorizzato è di euro **1.126.988,38** finanziato dal PNRR.

- *Alleggerimento Parcheggio via Volta-Cologno Monzese (CUP I28E22000080001)*  
L'importo autorizzato è di euro **355.862,26** finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento Parcheggio via Visconti -Cologno Monzese (CUP I28E22000090001)*  
L'importo autorizzato è di euro **331.514,22** finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento Parcheggio via Toti -Cologno Monzese (CUP I28E22000090001)*  
L'importo autorizzato è di euro **363.522,34** finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento Parcheggio via G. Brodolini -Cormano (CUP I78E22000060001)*  
L'importo autorizzato è di euro **1.215.128,72** finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento via Brodolini – dei Bravi -Cormano (CUP I78E22000050001)*  
L'importo autorizzato è di euro **220.676,28** finanziato dal PNRR.
- *Riqualificazione piazza San Martino – Cornaredo (CUP I88E22000020001)*  
L'importo autorizzato è di euro **1.490.206,11** finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento Viale della Liberazione -via Matteotti –Corsico (CUP I58E22000010001)*  
L'importo autorizzato è di euro **980.769,24** finanziato dal PNRR.
- *Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta –Garbagnate Milanese (CUP I88E22000030001)*  
L'importo autorizzato è di euro **503.562,01** finanziato dal PNRR.
- *Disconnessione via dei Tigli – via per Cesate –Garbagnate Milanese (CUP I88E22000040001)*  
L'importo autorizzato è di euro **223.926,08** finanziato dal PNRR.

- ***Disconnessione via Como - via Venezia-Garbagnate Milanese (CUP I88E22000050001)***  
L'importo autorizzato è di euro **1.147.468,82** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Piazza Trento Trieste - Legnano (CUP I38E22000050001)***  
L'importo autorizzato è di euro **484.539,61** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Girardelli - Legnano (CUP I38E22000060001)***  
L'importo autorizzato è di euro **833.049,96** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Matteotti - Legnano (CUP I38E22000070001)***  
L'importo autorizzato è di euro **167.657,09** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Rossini - Legnano (CUP I38E22000080001)***  
L'importo autorizzato è di euro **553.580,89** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione corso Magenta - Legnano (CUP I38E22000900001)***  
L'importo autorizzato è di euro **242.326,17** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Pogdora - Legnano (CUP I38E22000100001)***  
L'importo autorizzato è di euro **309.934,96** finanziato dal PNRR.
- ***Alleggerimento via Manzoni - Marcallo con Casone (CUP I18E22000020001)***  
L'importo autorizzato è di euro **529.560,53** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione di Piazza Francesco Bianchi- Melegnano (CUP I78E22000070001)***  
L'importo autorizzato è di euro **443.108,22** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Borsellino - Opera (CUP I88E22000080001)***  
L'importo autorizzato è di euro **353.496,30** finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione via Staffora - Opera (CUP I88E22000070001)***  
L'importo autorizzato è di euro **602.570,13** finanziato dal PNRR.

- *Alleggerimento via Gramsci, Sogliani, Falcone - Opera (CUP I88E22000060001)*  
L'importo autorizzato è di euro **172.707,67** finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento via Di Vittorio - Opera (CUP I88E22000110001)*  
L'importo autorizzato è di euro **724.170,64** finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento via Bozzini - Opera (CUP I88E22000090001)*  
L'importo autorizzato è di euro **497.842,52** finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento via Emilia; via Lombardi - Opera (CUP I88E22000100001)*  
L'importo autorizzato è di euro **788.212,44** finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento via Serra-Paderno Dugnano- Paderno Dugnano (CUP I68E22000020001)*  
L'importo autorizzato è di euro **1.682.318,70** finanziato dal PNRR.
- *Disconnessione via dei Pini (fronte scuola) - Pieve Emanuele (CUP I48E22000150001)*  
L'importo autorizzato è di euro **222.050,16** finanziato dal PNRR.
- *Disconnessione Via dei Pini -via dei Gelsi - Pieve Emanuele (CUP I48E22000160001)*  
L'importo autorizzato è di euro **562.447,99** finanziato dal PNRR.
- *Disconnessione Piazza Allende - Pieve Emanuele (CUP I48E22000140001)*  
L'importo autorizzato è di euro **386.078,63**, finanziato dal PNRR.
- *Disconnessione Via Zara - Rho (CUP I48E22000280001)*  
L'importo autorizzato è di euro **540.477,92**, finanziato dal PNRR.
- *Disconnessione Via Redipuglia - Rho (CUP I48E22000290001)*  
L'importo autorizzato è di euro **1.133.286,60**, finanziato dal PNRR.

- ***Disconnessione Corso Europa- Serra-Bersaglio- Rho (CUP I48E22000310001)***  
L'importo autorizzato è di euro **1.742.261,65**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Aldo Moro- Rho (CUP I48E22000170001)***  
L'importo autorizzato è di euro **106.860,59**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Labriola- Rho (CUP I48E22000180001)***  
L'importo autorizzato è di euro **139.482,01**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Cornaggia- Rho (CUP I48E22000320001)***  
L'importo autorizzato è di euro **871.300,68**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Nenni- Rho (CUP I48E22000330001)***  
L'importo autorizzato è di euro **302.610,09**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Cardinal Ferrari - Conciliazione - Rho (CUP I48E22000340001)***  
L'importo autorizzato è di euro **329.229,42**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Vicolo Secchi- Rho (CUP I48E22000240001)***  
L'importo autorizzato è di euro **192.615,43**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Moscova - Rho (CUP I48E22000350001)***  
L'importo autorizzato è di euro **392.677,48**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Montenevoso - Rho (CUP I48E22000360001)***  
L'importo autorizzato è di euro **264.464,60**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Don G. Colombo - Rosate (CUP I18E22000030001)***  
L'importo autorizzato è di euro **245.954,78**, finanziato dal PNRR.
- ***Alleggerimento Via De Gasperi/Verga - Rosate (CUP I48E22000040001)***  
L'importo autorizzato è di euro **420.691,72**, finanziato dal PNRR.

- ***Alleggerimento Via Duse - Rosate (CUP I48E22000050001)***  
L'importo autorizzato è di euro **295.688,07**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Piazzale della Costituzione (area mercato di via Aldo Moro) - San Giorgio su Legnano (CUP I48E22000080001)***  
L'importo autorizzato è di euro **768.954,07**, finanziato dal PNRR.
- ***Alleggerimento Via Sturzo - San Giorgio su Legnano (CUP I78E22000100001)***  
L'importo autorizzato è di euro **310.288,21**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Campaccio - San Giorgio su Legano (CUP I78E22000090001)***  
L'importo autorizzato è di euro **412.588,24**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Gogol - San Giuliano Milanese (CUP I88E22000150001)***  
L'importo autorizzato è di euro **298.707,91**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via Montenero - San Giorgio su Legano (CUP I78E22000160001)***  
L'importo autorizzato è di euro **685.473,50**, finanziato dal PNRR.
- ***Disconnessione Via della Repubblica - San Giuliano Milanese (CUP I78E22000170001)***  
L'importo autorizzato è di euro **439.843,38**, finanziato dal PNRR.
- ***Alleggerimento Via XXIV Maggio - San Vittore Olona (CUP I58E22000020001)***  
L'importo autorizzato è di euro **268.094,71**, finanziato dal PNRR.
- ***Riqualficazione Via Fagnani- Sedriano (CUP I98E22000180001)***  
L'importo autorizzato è di euro **1.624.297,27**, finanziato dal PNRR.
- ***Alleggerimento Via Mondadori - Via Buoizzi- Segrate (CUP I98E22000030001)***  
L'importo autorizzato è di euro **557.732,60**, finanziato dal PNRR.

- *Disconnessione Via Carducci - Clerici (area interna al perimetro del parco regionale Parco Nord - Sesto San Giovanni (CUP I48E22000210001)*  
L'importo autorizzato è di euro **466.419,12**, finanziato dal PNRR.
- *Disconnessione Via Pasolini - Sesto San Giovanni (CUP I48E22000250001)*  
L'importo autorizzato è di euro **542.660,50**, finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento Via Matteotti - Sesto San Giovanni (CUP I48E22000270001)*  
L'importo autorizzato è di euro **533.050,85**, finanziato dal PNRR
- *Disconnessione Via Casiraghi MonteGrappa - Sesto San Giovanni (CUP I48E22000200001)*  
L'importo autorizzato è di euro **95.798,90**, finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento Parcheggio Granelli - Sesto San Giovanni (CUP I48E22000030001)*  
L'importo autorizzato è di euro **505.475,53**, finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento Via Padovani - Sesto San Giovanni (CUP I48E22000230001)*  
L'importo autorizzato è di euro **518.951,96**, finanziato dal PNRR.
- *Riqualificazione di Piazza Achille Grandi - Solaro (CUP I88E22000140001)*  
L'importo autorizzato è di euro **1.595.000,46**, finanziato dal PNRR.
- *Alleggerimento Via Prati - Trezzano sul Naviglio (CUP I68E22000030001)*  
L'importo autorizzato è di euro **239.540,83**, finanziato dal PNRR.
- *Disconnessione Via Concordia -Via Gioia - Trezzano sul Naviglio (CUP I68E22000030001)*  
L'importo autorizzato è di euro **927.864,29**, finanziato dal PNRR.
- *Riqualificazione Piazza degli Artigiani - Turbigo (CUP I38E22000110001)*  
L'importo autorizzato è di euro **1.549.463,64**, finanziato dal PNRR.



6) **M5.C2.I 2.3 - Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA)**  
L'Amministrazione centrale titolare del progetto ex art. 1, comma 4, lett.l), D.L. 77/2021 è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per i n. 22 progetti che compongono questo intervento l'importo medio autorizzato è pari a euro **2.608.652,60**.

- **CUP 1 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J81I21000010005)**  
L'importo autorizzato è di euro **1.963.593,00**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 2 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J81E21000060005)**  
L'importo autorizzato è di euro **1.002.774,00**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 3 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J81E21000070005)**  
L'importo autorizzato è di euro **518.461,00**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 4 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C41I21000020001)**  
L'importo autorizzato è di euro **1.140.669,50**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 5 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C41I21000030001)**  
L'importo autorizzato è di euro **1.119.969,50**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 6 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C41I21000070001)**  
L'importo autorizzato è di euro **300.453,00**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 7 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP D25B18003230001)**  
L'importo autorizzato è di euro **1.466.084,00**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 8 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J47H21000220001)**  
L'importo autorizzato è di euro **1.250.000,00**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 9 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J47H21000230001)**  
L'importo autorizzato è di euro **1.150.000,00**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 10 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J41B21000170001)**  
L'importo autorizzato è di euro **670.000,00**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 11 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J41B21000180001)**  
L'importo autorizzato è di euro **440.000,00**, finanziato dal PNRR.
- **CUP 12 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP J43D21000000001)**  
L'importo autorizzato è di euro **77.500,00**, finanziato dal PNRR.

- ***CUP 13 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C95D21000020005)***  
L'importo autorizzato è di euro **746.594,00**, finanziato dal PNRR.
- ***CUP 14 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C99H21000000005)***  
L'importo autorizzato è di euro **1.958.143,00**, finanziato dal PNRR.
- ***CUP 15 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C91B21000060005)***  
L'importo autorizzato è di euro **1.016.885,00**, finanziato dal PNRR.
- ***CUP 16 - ID 103 Città Metropolitana di Milano (CUP C97H21000140005)***  
L'importo autorizzato è di euro **178.379,00**, finanziato dal PNRR.
- ***CUP 1 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP E38C20000320001)***  
L'importo autorizzato è di euro **2.250.000,00**, finanziato dal PNRR.
- ***CUP 2 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP E38C20000340001)***  
L'importo autorizzato è di euro **2.250.000,00**, finanziato dal PNRR.
- ***CUP 3 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP E38C20000330001)***  
L'importo autorizzato è di euro **500.000,00**, finanziato dal PNRR.
- ***CUP 4 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP B85H21000210005)***  
L'importo autorizzato è di euro **4.800.000,00**, finanziato dal PNRR.
- ***CUP 5 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP B81I21000020005)***  
L'importo autorizzato è di euro **200.000,00**, finanziato dal PNRR.
- ***CUP 6 - ID 101 Città Metropolitana di Milano (CUP E34C21000000001)***  
L'importo autorizzato è di euro **5.000.000,00**, finanziato dal PNRR.

Su richiesta della Sezione, l'Ente ha risposto con nota Prot. Cdc n. 23719 in data 06.12.2022 inviando dettagliate informazioni sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR.

**Tabella 7 – Stato di attuazione di alcuni progetti del PNRR**

Intervento	Progetto	CUP	Stato di attuazione
M2C3I1.1	IIS P. Frisi	I41B22000220006	Concorso di progettazione a cura del MIUR in corso/accordo di concessione sottoscritto
M4C1I1.2	Educandato E. Setti Carraro Dalla Chiesa	I43D22000550006	Accordo di concessione sottoscritto
M4C1I1.3	IIS E. Mattei - IIS Piero della Francesca - LS-LCP.Levi	I55F22000390006	Accordo di concessione sottoscritto
M4C1I3.3	ITI G. Feltrinelli	I48B18000200001	Avvio procedura di affidamento lavori
M4C1I3.3	IIS B. Russell	I22E16000080001	Lavori aggiudicati
M4C1I3.3	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria zona A, B, C,D,E	I43G16000420003	Contratti attuativi sottoscritti (LOTTO A, B e C lavori iniziati)
M4C1I3.3	IIS G. Cardano - ITT A. Gentileschi/ Puecher/ Montale-Cartesio-Casiraghi/De Nicola-Spinelli-Molaschi	I69J21000980001	In corso progettazione
M4C1I3.3	IIS B. Oriani - G. Mazzini - IIS G. Giorgi	I45H18000540001	In fase di avvio procedura di affidamento lavori
M4C1I3.3	IIS B. Russell	I45H18000550001	In fase di avvio procedura di affidamento lavori
M4C1I3.3	IPSAR A. Vespucci	I45H18000560001	In fase di avvio procedura di affidamento lavori
M4C1I3.3	LC - IM C. Rebora	I48B18000140009	Lavori affidati/rinuncia al contratto da parte dell'aggiudicatario/in attesa di risposta da Ministero
M4C1I3.3	LS G. Falcone e P. Borsellino	I28B20000190001	Lavori in corso di esecuzione
M4C1I3.3	IIS P. Verri	I47H18002070005	Lavori aggiudicati
M4C1I3.3	IPSAR A. Vespucci	I47H20003430001	Lavori aggiudicati
M4C1I3.3	IIS C.E Gadda	I68B20000160001	Lavori aggiudicati
M4C1I3.3	IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua	I38B20000460001	Lavori aggiudicati. Inizio lavori 5 dicembre 2022
M4C1I3.3	IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua	I38B20000120001	Lavori in corso di esecuzione
M4C1I3.3	IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua	I38B20000130001	Lavori in corso di esecuzione
M4C1I3.3	IIS V. Kandinsky	I48B19000000009	Lavori in corso di esecuzione
M4C1I3.3	IIS G. Galilei - LC Tito Livio	I48B20000200001	Lavori in corso di esecuzione
M4C1I3.3	IIS G. Maggiolini - LS C. Cavalleri	I88B20000240001	Lavori in corso di esecuzione
M4C1I3.3	LC - IM C. Rebora	I48B18000160001	Lavori ultimati
M4C1I3.3	IIS P. Frisi	I48B19000010009	Lavori ultimati
M4C1I3.3	Educandato E. Setti Carraro Dalla Chiesa	I48B20000280001	Procedura d'affidamento in corso
M4C1I3.3	IIS B. Oriani - G. Mazzini - IIS G. Giorgi/ Quasimodo/Frisi	I51D20000260001	Procedura di affidamento in corso
M4C1I3.3	IIS V. F. Pareto / Cremona/ Leonardo /Mattei / Steiner / Sraffa/ Frisi	I58B20000300001	Procedura di affidamento in corso

M4C1I3.3	Nuovo accordo quadro manutenzione straordinaria	I57J20000000001	Procedura di affidamento in corso
M4C1I3.3	IPIA di Cernusco sul Naviglio	I98B20000230001	Procedura di affidamento lavori in corso
M4C1I3.3	IIS A. Bernocchi - IIS C. Dell'Acqua	I37H18002270001	Procedura gara affidamento lavori conclusa
M5C2I2.2	Linea n.2 Biciplan	I41B22000560001	Avvio di procedura di affidamento dei lavori
M5C2I2.2	Linea n.5 Biciplan	I41B22000550001	Procedura di affidamento dei lavori in corso
M5C2I2.2	Linea n.7 Biciplan	I31B22000910001	Procedura di affidamento dei lavori in corso
M5C2I2.2	Linea n.12 Biciplan	I91B22000690001	Procedura di affidamento dei lavori in corso
M5C2I2.2	Linea n.15 Biciplan	I31B22000900001	Procedura di affidamento dei lavori in corso
M5C2I2.2	<b>90 progetti "Spugna"</b>	CUP plurimi	In approvazione della progettazione definitiva

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

N.B. Nella Tabella sono assenti i n.22 progetti ricompresi nell'intervento PinQuA

Dalla Tabella 7 emerge che per n.124 dei suddetti progetti risultano avviate le procedure di affidamento dei lavori. In particolare, per l'intervento M4.C1.I.3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", che interessa n. 26 istituti scolastici, risulta che, in alcuni casi i lavori sono stati aggiudicati, in altri risultano in corso di esecuzione e in altri i lavori sono stati ultimati (LC - IM C. Rebora, IIS P. Frisi).

Dal riscontro istruttorio emerge, inoltre, che nel bilancio 2021 della Città Metropolitana per il PNRR risultano stanziati fondi per 20 dei 26 progetti dell'intervento M4.C1.I.3.3. Dell'intero stanziamento, pari a € 7.842.348,98 ne risultano pagati €482.313,72, mentre i restanti € 7.084.542,62 sono confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato.

## 6. LA GOVERNANCE DEL PNRR

La Città Metropolitana di Milano nel suo riscontro all'integrazione istruttoria in data 06.12.2022, Prot. n. 23719 ha informato la Sezione sul modello di governance adottato per monitorare lo stato di avanzamento dei singoli Progetti e per introdurre contromisure in caso di inerzia e/o ritardi sul cronoprogramma.

Nello specifico, l'Ente, con Decreto Sindacale n.15 del 31/01/2022, ha adottato un nuovo regolamento e un quadro organizzativo *"finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"*.

All'art.1 il regolamento istituisce la **Cabina di regia** che esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi e, in particolare:

- a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i Comuni;*
- b) formula gli indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio (ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi) e controllo svolta dalla Segreteria Tecnica/Direzione di Progetto di cui al successivo articolo;*
- c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica/Direzione di Progetto, le tematiche e gli specifici profili segnalati dai Settori;*
- d) effettua, anche avvalendosi del Servizio Controllo di gestione, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti regolamentari e segnala al Sindaco l'eventuale necessità di interventi normativi regolamentari idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;*
- e) trasmette al Sindaco con cadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione del PNRR e su eventuali criticità attuative, nonché su ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;*
- f) promuove, a tali fini, il coordinamento tra i diversi settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente;*
- g) promuove attività di informazione e comunicazione in relazione all'attuazione dei progetti."*

Alla Cabina di Regia partecipano il Direttore Generale e i Direttori di Area e, a seconda delle tematiche in discussione, possono essere invitati i referenti dei soggetti attuatori e i referenti dei Comuni metropolitani.

All'art.2 il regolamento istituisce la **Segreteria Tecnica**, denominata **“Direzione di Progetto”**, a supporto della Cabina di regia, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle fonti di finanziamento europea.

*“La Direzione di Progetto:*

*a) supporta le attività della Cabina di regia;*

*b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR e dei progetti finanziati con risorse dell'Unione Europea;*

*c) individua e segnala al Direttore Generale le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai dirigenti competenti per materia;*

*d) acquisisce dai Settori le informazioni ed i dati di attuazione a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;*

*e) ove ne ricorrano le condizioni, all'esito dell'istruttoria svolta segnala al Direttore generale i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9 -bis della legge 241/1990.”*

La Direzione di Progetto può avvalersi del supporto degli esperti assunti a tempo determinato dalla Regione Lombardia, in attuazione dell' “Intervento M1C1.I 2.2.1 - Assistenza tecnica a livello centrale e locale” del PNRR. Tale possibilità consente di rafforzare la struttura amministrativa nella gestione delle procedure complesse. La Direzione di Progetto, inoltre, può beneficiare del supporto tecnico-operativo assicurato da società partecipate e da enti vigilati, come previsto dall'art. 9 del d.l. 77/2021.

Da quanto esposto, risulta che la governance del PNRR della Città Metropolitana è articolata in due organismi con compiti distinti: la Segreteria tecnica ha compiti di raccolta delle informazioni e monitoraggio sullo stato di attuazione del PNRR, mentre la Cabina di regia, che è organo di governo e di indirizzo, si rapporta direttamente

all'organo politico, ovvero al Sindaco metropolitano, in grado di assumere decisioni strategiche.

Secondo l'ente locale, questa scelta dovrebbe garantire la tempestività nell'attivazione di misure correttive in caso di inerzia o ritardi sul cronoprogramma. La Sezione si riserva di valutare l'efficacia di tale modello di governance nei prossimi controlli sull'attuazione del PNRR.

## 7. RAFFRONTO CON LA PIATTAFORMA REGIS

La Sezione (nota Prot. Cdc n. 23244 in data 29.11.2022) ha invitato l'Ente a chiarire le discrasie riscontrate tra le informazioni raccolte e quanto contenuto nella piattaforma ReGiS. Si elencano di seguito i progetti per i quali sono state rilevate le discrasie in questione, dando atto delle spiegazioni fornite dall'Ente (nota Prot. Cdc n. 23719 in data 06.12.2022).

1) M4.C1.I 3.3 *"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica -*

- Il Progetto denominato *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli edifici scolastici metropolitanari - zona A, B, C, D, E - (...)"* (CUP I43616000420003).

In ReGiS l'importo indicato è €9.799.920,00 mentre, nell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 dell'8 gennaio 2021 l'importo finanziato è pari a €8.899.920,00. L'Ente nel suo riscontro conferma l'importo del decreto del Ministero e dichiara che *"Il Settore Programmazione ed edilizia scolastica ha richiesto al Ministero dell'Istruzione di modificare in REGIS l'importo assegnato con fondi PNRR."*

Ad un controllo della Corte sulla piattaforma ReGiS al 9-12-2022 l'importo del progetto in questione risulta ancora pari a €9.799.920,00, dunque la discrasia non è stata risolta.

- Il Progetto denominato *"Sostituzione serramenti"* (CUP I47H18002070005)

In ReGiS l'importo autorizzato è € 2.000.000,00 mentre, nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23 giugno 2021, l'importo è pari ad €1.970.417,10. L'Ente nel suo riscontro conferma l'esattezza dell'importo in conformità al decreto del Ministero e dichiara che *"Il Settore Programmazione ed edilizia scolastica ha richiesto al Ministero dell'Istruzione di modificare in REGIS l'importo assegnato con fondi PNRR."*



Ad un controllo della Corte sulla piattaforma ReGiS al 9-12-2022 il progetto in questione risulta ancora inserito per un importo pari a €2.000.000,00, pertanto la discrasia non risulta agli atti superata.

- In ReGiS manca l'indicazione di due Progetti separati, presenti nel primo riscontro dell'Ente, l'uno denominato *"Manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori presso l'IPSAR Vespucci – Via V. Peroni, 8 di Milano – 1° Lotto"* (CUP I48B2000022001) finanziato con €1.000.000,00 e l'altro denominato *"Manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori, presso l'IPSAR Vespucci – Via P. Peroni, 8 di Milano - 2° lotto"* (CUP I48B20000230001) finanziato con €500.000,00 così come risultano nell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 dell'8 gennaio 2021. L'Ente nel suo riscontro segnala che *"con DM116 del 28 maggio 2022 che alleghiamo, i progetti lotto 1 e lotto 2 sono stati accorpati con nuovo CUP I47H20003430001 per un importo pari a 1.500.000,0 €."* Ad una verifica della Corte in data 9-12-2022 il progetto, unione dei due precedenti CUP, risulta presente in ReGiS con il nuovo CUP e pertanto la discrasia risulta superata.

2) M2.C3.I 1.1 *"Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica"*

Questo progetto non risultava inserito in ReGiS.

L'Ente ha risposto che *"Al Progetto denominato "Istituto Paolo Frisi via Amoretti 61/63 a Milano via Amoretti 61/63 demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico" con CUP I41B22000220006: è stato assegnato un importo di € 24.000.000,0 per la costruzione di nuove scuole (così come da Decreto Sindacale RG 13/2022 che vi alleghiamo). Il progetto non risulta inserito in REGIS, abbiamo pertanto chiesto di farlo inserire."*

Ad un controllo della Corte sulla piattaforma ReGiS al 9-12-2022 il progetto in questione risulta inserito, con conseguente superamento della suddetta discrasia.

3) M4.C1.I 1.3 *“Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”*

Questo progetto non risulta inserito in ReGiS.

L’Ente ha risposto che: *“Il Progetto denominato “Lavori di riqualifica architettonica e funzionale delle palestre del centro Scolastico di San Donato Milanese (MI) via Martiri di Cefalonia 46 (IIS E. Mattei – IIS Piero della Francesca – LCP Levi)” con CUP I55F22000390006: non è inserito in REGIS nella anagrafica progetti. Il progetto è stato finanziato con un importo pari a € 1.620.000. Il Settore Programmazione ed edilizia scolastica ha richiesto al Ministero dell’Istruzione l’inserimento del CUP in anagrafica progetto di REGIS con la sua fonte di finanziamento”.*

Ad un controllo della Corte sulla piattaforma ReGiS al 9-12-2022 il progetto in questione risulta inserito e, pertanto, la discrasia risulta superata.

4) M4.C1.I 1.2 *“Piano di estensione del tempo pieno”*

La Sezione chiedeva l’invio delle fonti da cui si potessero evincere i progetti della Città Metropolitana finanziati dal PNRR, considerato che negli allegati al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 i finanziamenti sono stati attribuiti alle sole Regioni. I Progetti in esame, infatti, non risultano neppure sulla Piattaforma ReGiS.

L’Ente nel suo riscontro dichiara che *“Il Progetto denominato “Lavori di riqualifica architettonica e funzionale della "mensa" presso l’Educandato Setti Carraro via Passione, 12 Milano” con CUP I43D22000550006: non è inserito in REGIS nella anagrafica progetti. Il progetto è stato finanziato con un importo pari a € 545.300,00 €. Il Settore Programmazione ed edilizia scolastica ha richiesto al Ministero dell’Istruzione l’inserimento del CUP in anagrafica in REGIS con la sua fonte di finanziamento”.*

Ad un controllo della Corte sulla piattaforma ReGiS al 9-12-2022 il progetto in questione con il titolo *“Piano di estensione del tempo pieno”* risulta inserito con il superamento della suddetta discrasia.

5) M5.C2.I 2.2 *“Piani Urbani Integrati – Progetti Generali”*

Per la moltitudine dei progetti che compongono l’Intervento in esame, n.5 progetti denominati *“Cambio”* e n.90 progetti denominati *“Spugna”*, l’importo complessivo indicato dall’Ente è pari a €100.261.906,00. Questo importo è coerente con quanto indicato nell’Allegato 2 al D.M. del 22 aprile 2022, sotto la voce *“Importo totale Finanziamento 2021 – 2026”*. Sulla piattaforma ReGiS, le informazioni relative ai progetti denominati *“Cambio”* risultano coerenti a quanto dichiarato dall’Ente (n.5 progetti per un importo totale pari a € 50.067.856,00 alla voce *“totale progetto”*). Tuttavia, se si considera l’importo totale sommando i progetti alla voce *“importo autorizzato”* - € 46.180.164,46 - risulta un importo inferiore rispetto a quanto dichiarato dall’Ente.

Le informazioni tratte da ReGiS, che riguardano i progetti denominati *“Spugna”*, non combaciano con quanto dichiarato dall’Ente, né per il numero dei progetti, né per l’importo complessivo: su ReGiS risultano, infatti, solo n.46 progetti, mentre l’Ente ha inviato alla Corte informazioni su n.90 progetti; inoltre su ReGiS l’importo totale risulta essere pari a € 26.138.267,68 alla voce *“importo totale”* e ad € 24.108.671,66 alla voce *“importo autorizzato”*, mentre l’Ente ha indicato alla Corte un importo totale di € 50.194.049,66 per i 90 progetti.

L’Ente nel suo riscontro all’integrazione istruttoria ha confermato l’importo indicato in €100.261.906,00 come somma di tutti i progetti denominati *“Cambio”* e *“Spugna”*.

L’Ente, pertanto, dovrà attivarsi presso il Ministero dell’Interno per integrare le informazioni sui progetti mancanti in ReGiS e per chiedere la correzione della discrasia tra l’importo autorizzato e l’importo totale di ognuno dei progetti.

6) M5.C2.I 2.3 *“Social housing – Piano Innovativo per la qualità abitativa (PinQua)”*

La Sezione chiedeva di chiarire le ragioni per cui i Progetti in questione, sebbene dalla Piattaforma ReGiS risultassero intestati alla Città Metropolitana come soggetto attuatore (codice *“50000006”*), non erano stati indicati dall’Ente nella risposta alla nota istruttoria.

Al riguardo, l'Ente ha comunicato che, per questi progetti, la Città Metropolitana di Milano è soggetto beneficiario e non soggetto attuatore.

Il finanziamento totale per la Città Metropolitana così come risulta sulla piattaforma ReGiS è pari a € 29.999.505,00 alla voce "importo autorizzato" (considerato ai fini di questa relazione), mentre risulta pari a € 31.314.104,00 se si considera la voce "importo totale".

In proposito occorre chiarire che la Sezione nella presente ricognizione ha tenuto conto dell'insieme dei progetti che compongono questo intervento.

In ordine alla risposta dell'Ente che asserisce di rivestire la qualità di soggetto beneficiario e non quella di soggetto attuatore, occorre osservare che l'art.1 del D.L.77/2021 definisce come "«soggetti attuatori», (i soggetti pubblici) o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". Lo stesso decreto, all'art.9 "Attuazione degli interventi del PNRR", prevede che gli enti locali per l'attuazione dei progetti possano avvalersi anche "di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente."

Va, inoltre, opportunamente richiamata la legge di bilancio del 30/12/2020, n. 178 in vigore dal 1/1/2021, che all'art.1, comma 1043, stabilisce:

*"Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico."*

Detto ciò, gli enti locali che risultano beneficiari di finanziamenti per effetto di atti di riparto delle amministrazioni centrali sono, in ogni caso, investiti di responsabilità riguardanti l'attuazione del progetto.

Per quanto riguarda, quindi, la Città Metropolitana di Milano, in disparte ogni considerazione sul fatto che la posizione di soggetto beneficiario non esclude quella di soggetto attuatore, occorre osservare che l'Ente non ha prodotto elementi che consentano di escludere la responsabilità derivante dal D.M. n. 383 del 7.10.2021, che ha ripartito le risorse anche alla Città Metropolitana di Milano. D'altra parte, le stesse convenzioni<sup>6</sup> tra la Città Metropolitana e il Ministero titolare dell'intervento, riguardante i 22 progetti in questione, specificano all'art.8 i seguenti "Obblighi del soggetto beneficiario PinQuA":

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal d.l. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le indicazioni dei regolamenti europei (tagging climatico e ambientale, DNSH, la parità di genere, ecc.)
- dare piena attuazione alla proposta, ammessa a finanziamento dall'Amministrazione responsabile garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma e dei milestone e target associati all'intervento PNRR di riferimento.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, l'Ente dovrà attivarsi per correggere su ReGiS le informazioni relative ai 95 progetti dell'intervento M5.C2.I.2.2 "*Piani Urbani Integrati*" che risultano in parte incomplete (per i progetti "Spugna") e in parte difformi nella definizione dell'importo autorizzato sui fondi PNRR.

---

<sup>6</sup> Le convenzioni sono reperibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al link [https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id\\_oggetto=38&id\\_doc=104527](https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=104527)

## 8. CONCLUSIONI

Il quadro offerto dalla ricognizione condotta dalla Sezione Regionale di controllo evidenzia, in estrema sintesi quanto segue:

- La Città Metropolitana di Milano, alla data del 26 ottobre 2022, risulta soggetto attuatore di 6 interventi, suddivisi in 146 progetti, per un ammontare complessivo di risorse assegnate sui fondi PNRR pari a 236,5 milioni;
- gli interventi sono concentrati per oltre il 55 per cento delle risorse sulla missione M5 “Inclusione e coesione”, per il 35 per cento sulla missione M4 “Istruzione e ricerca” e per il 10 per cento sulla missione M2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”;
- la Città Metropolitana, in ordine ai progetti compresi nell’intervento M5.C2.I.2.2 “Piani Urbani Integrati – Spugna”, che corrisponde ad una quota di risorse pari al 21,2 per cento si affida per l’attuazione all’ente strumentale Gruppo CAP S.p.A.;
- oltre il 75 per cento delle risorse sono allocate nel bilancio di previsione 2022-2024, con il verosimile obiettivo di giungere al completamento dei lavori entro il 2026;
- in fase istruttoria sono emerse numerose discrasie tra i dati comunicati e quelli tratti dalla piattaforma REGIS, che, su iniziativa della Corte, sono state in parte risolte dalle specifiche richieste dell’Ente alle amministrazioni centrali responsabili della correttezza dei dati sulla piattaforma ReGiS;
- la governance della Città Metropolitana di Milano per il PNRR, approvata con decreto Sindacale n.15 il 31/1/2022, prevede una cabina di regia per gli indirizzi strategici e una segreteria tecnica di raccordo per il monitoraggio degli interventi.

In conclusione, dai dati raccolti ai fini della presente deliberazione, è emerso che i progetti del PNRR relativo alla Città Metropolitana di Milano sono risultati

prevalentemente in fase di avvio. La ricognizione degli interventi del PNRR della Città Metropolitana di Milano, definita con la presente relazione, rappresenta il punto di riferimento per le successive verifiche e valutazioni in materia.

