Città metropolitana di Milano

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Repertorio Generale:	**27/2026 del 29/06/2026**
Data Approvazione:	**24/06/2026**
Protocollo:	**120920/2026**
Titolario/Anno/Fascicolo:	**5.2/2022/8**
Proponente:	**SINDACO GIUSEPPE SALA**
Materia:	**DIREZIONE GENERALE**
Oggetto:	**PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA N. 198/2026 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *505_3760^MC_DeliberaFirmataConRG.pdf*

6ca4e5205d9e52b3736933863d51f07ac874024d522ee22a93e16fd08b5767df

Città
metropolitana
di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2026

Fascicolo 5.2\2022\8

Oggetto: Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.198/2026 relativa all'attuazione del PNRR di Città metropolitana di Milano.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consigliere/i metropolitane/i in carica:

1. Bettinelli Sara
2. Caputo Daniela
3. Ceccarelli Bruno
4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange
5. Colombo Christian
6. Cucchi Raffaele
7. Cuomo Giovanni
8. De Marchi Diana Alessandra
9. De Vito Alessandro
10. Del Ben Daniele
11. Di Stefano Roberto
12. Festa Paolo
13. Finiguerra Domenico
14. Griguolo Marco
15. Impiombato Andreani Aurora Alma Maria
16. Mantoan Giorgio
17. Maviglia Roberto
18. Piscina Samuele
19. Pruiti Rino Carmelo Vincenzo
20. Segala Marco
21. Variato Francesco
22. Vassallo Francesco
23. Veneroni Dario
24. Vettese Simona

Partecipa, assistito dal personale della Segreteria Generale, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Scrutatrici/scrutatori Consigliere/Consiglieri: Bettinelli, Cocucci, Maviglia.

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione per appello nominale.

Assenti Consiglieri: Ceccarelli, Cucchi, Cuomo, Di Stefano, Finiguerra, Piscina.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 18 Consigliere/i.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con diciannove voti a favore.

Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
VISTA la Legge 56/2014;
VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO (Giuseppe Sala)	IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città
metropolitana
di Milano

PROPOSTA
di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 5.2\2022\8

Oggetto: Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.198/2026 relativa all'attuazione del PNRR di Città metropolitana di Milano.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

PREMESSO che con nota in data 27/05/2026, acquisita in atti al prot.n. 101736, è stata trasmessa a questa Amministrazione dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, l'allegata deliberazione n.198/2026 della stessa Sezione relativa all'attuazione del PNRR di Città metropolitana di Milano – controllo sulla gestione (ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021, n. 77);

In particolare, la Corte conclude "*raccomandando all'Ente di intensificare, nei mesi che precederanno la scadenza del 31 agosto 2026, l'attività di rendicontazione ai Ministeri competenti, al fine di recuperare il significativo divario oggi rilevato e salvaguardare l'integrale ammissibilità della spesa finanziata dal PNRR. Inoltre, si esorta a proseguire e, ove necessario, intensificare, il confronto con le Amministrazioni centrali titolari delle Misure per i CUP che presentano slittamenti oltre la scadenza di giugno 2026, nonché di continuare a garantire il tempestivo e completo aggiornamento della piattaforma ReGiS"*;

ATTESO che con la predetta deliberazione si dispone che il Sindaco metropolitano, informi l'organo consiliare dei contenuti della presente delibera;

VISTI altresì:

- *la Legge n. 56/2014;*
- *le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n.56/2014;*
- *lo Statuto della Città metropolitana di Milano;*

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegata deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.198/2026 relativa all'attuazione del PNRR di Città metropolitana di Milano;
2. di dare atto che gli uffici hanno provveduto alla pubblicazione della medesima pronuncia sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di dare mandato alle competenti Direzioni di adottare le misure idonee a intensificare, nei mesi che precederanno la scadenza del 31 agosto 2026, l'attività di rendicontazione ai Ministeri competenti, al fine di recuperare il divario rilevato e salvaguardare l'integrale ammissibilità della spesa finanziata dal PNRR, nonché a proseguire e, ove necessario, intensificare, il confronto con le Amministrazioni centrali titolari delle Misure per i CUP che presentano slittamenti oltre la scadenza di giugno 2026, nonché di continuare a garantire il tempestivo e completo aggiornamento della piattaforma *ReGiS*.
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
5. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/00)

☒ Favorevole

☐ Contrario

☒ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/00
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

ATTUAZIONE DEL PNRR DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
CONTROLLO SULLA GESTIONE
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE n. 198/2026/GEST

CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: SUSANNA LOI

MAGISTRATO RELATORE: VITTORIA CERASI

Ha collaborato

Dott.ssa Francesca Perreca

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere (Relatore)
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella Camera di consiglio del 21 maggio 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTE le deliberazioni SRCLOM/248/2022/GEST, SRCLOM/21/2024/GEST e SRCLOM/73/2025/GEST sulla ricognizione e sull'attuazione dei progetti del PNRR e PNC della Città metropolitana di Milano;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2024/INPR "sulla Programmazione delle attività per l'anno 2024";

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 31/2025/INPR con cui la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2025/INPR "Linee Guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2024, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266";

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 24/2025/REF "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) nel primo semestre 2025, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77";

VISTO il riscontro del 13 marzo 2026, prot. Cdc n. 2575, con cui la Città metropolitana di Milano ha risposto alla nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 13 febbraio 2026, prot. n. 1809, sullo stato di attuazione del PNRR;

VISTA l'ordinanza n. 178 del 7 maggio 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Cons. Vittoria Cerasi

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR della Città metropolitana di Milano, controllo sulla gestione ex art.*7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77*".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco metropolitano e al Presidente del Consiglio metropolitano, nonché all'Organo di revisione della Città metropolitana.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il Relatore
(Vittoria Cerasi)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il
26 maggio 2026
per il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Francesca Perreca)

ATTUAZIONE DEL PNRR DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

SOMMARIO

1. Stato di attuazione degli interventi **9**

1.1 Avanzamento procedurale *11*

1.2 Confronto con il precedente monitoraggio *14*

1.3 Fondi PNRR *15*

1.4 Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego *18*

2. Rimborsi da parte dei ministeri **19**

3. Sistema di monitoraggio **21**

3.1 La governance del PNRR *21*

3.2 Sistema dei controlli interni *21*

4. Valutazioni conclusive **23**

5. Appendice **25**

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia 10
Tabella 2 – Avanzamento procedurale al 13 marzo 2026 (perimetro principale) 11
Tabella 3 – Avanzamento procedurale interventi Missione 4 13
Tabella 4 - Fonti di finanziamento dei progetti PNRR 15
Tabella 5 – Confronto delle risorse PNRR col precedente monitoraggio (in euro) 16
Tabella 6 – Variazione nel tempo delle fonti di finanziamento della Missione 5 17
Tabella 7 – Rimborsi e rendicontazioni per Missione (perimetro principale, in euro) 19
Tabella 8 – Avanzamento procedurale Missione 1 25
Tabella 9 – Avanzamento procedurale Missione 2 25
Tabella 10 – Avanzamento procedurale Missione 4 26
Tabella 11 – Avanzamento procedurale Missione 5 28

1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In continuità con le deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo n. 248/2022/GEST, n. 21/2024/GEST e n. 73/2025/GEST e in relazione alle attività programmate nella deliberazione n. 31/2025/INPR da questa stessa Sezione si è proceduto al monitoraggio dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui la Città metropolitana di Milano è soggetto attuatore o beneficiario all'interno di una o più Missioni, Componenti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.

La Sezione ha potuto verificare lo stato di avanzamento sull'insieme degli interventi di cui Città metrolopolitana è soggetto attuatore avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria e dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS[1] alla data del 5 febbraio 2026.

Anche per questo monitoraggio, si è proceduto ad un controllo puntuale dell'elenco dei progetti individuati da un Codice Unico di Progetto (CUP) finanziati con fondi PNRR, PNC e altre fonti di finanziamento.

Il monitoraggio della precedente deliberazione della Sezione, n. 73/2025/GEST, indicava come attivi n. **157** CUP. Si prende atto che, per n. 22 CUP relativi agli interventi PINQUA, l'Ente si qualifica quale soggetto beneficiario, laddove questa Sezione, come già chiarito nelle pregresse pronunce, ritiene che Città Metropolitana assuma il ruolo di soggetto attuatore responsabile del completamento degli interventi, ancorché l'esecuzione sia demandata ai Comuni territorialmente competenti. In riscontro alla nota istruttoria della Sezione, la Città metropolitana ha trasmesso il 13 marzo 2026 una dettagliata risposta.

Nel corso degli esercizi 2025 e 2026 si sono registrate variazioni, in quanto, rispetto al precedente monitoraggio si sono aggiunti **n. 3 CUP** tutti nella Missione 1:

- CUP I49B25000200006 - M1C1I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) – progetto gestito su PAdigitale2026;

[1] Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che "*i soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.*" Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

- CUP I41F25000060006 - M1C1I1.2- Abilitazione al Cloud per le PA locali – progetto gestito su PAdigitale2026;
- CUP I46G24000000006 - M1C1I1.5 - interventi in materia di cybersecurity ed è gestito dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

In coerenza con la peculiare articolazione delle competenze, il riscontro dell'Ente distingue due perimetri di monitoraggio:

- un primo principale, riferito agli interventi attuati direttamente dalla Città metropolitana, che comprende n. **160** CUP;
- un secondo, riferito al Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, attuato su delega di Regione Lombardia, che comprende n. 40 CUP.

Come precisato nel riscontro istruttorio, nell'ambito del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego solo n. 3 CUP risultano in gestione diretta, mentre per i restanti CUP, la Città Metropolitana svolge il ruolo di soggetto attuatore delegato da Regione Lombardia; infine, per gli altri CUP i soggetti attuatori di secondo livello sono i Comuni tra cui il Comune di Milano per n. 5 CUP.

Per le peculiarità nel loro assetto gestionale, i n.40 CUP dei Centri per l'impiego verranno trattati in un paragrafo a parte, mentre il resto della relazione verte sui n.160 CUP del perimetro principale.

All'esito dell'attività istruttoria e dall'esame delle fonti, gli interventi del perimetro principale di cui Città metropolitana di Milano figura quindi soggetto attuatore, aggregati per Missione, risultano essere:

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia

Missione	**n. CUP**	**Lump Sum**		**Progetti "non nativi" PNRR (in essere)**
M1 – Digitalizzazione della PA	5	1		0
M2 – Mobilità sostenibile e tutela del territorio	3	-		1
M4 – Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido	35	-		33
M5 – Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	117	-		16
Totale	**160**			**50**

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro dell'Ente del 13 marzo 2026 e delle estrazioni da ReGiS alla data del 5 febbraio 2026.

I progetti nuovi sono tutti nella Missione 1. Inoltre, solo un progetto è della tipologia *Lump-Sum*[2] nella Missione 1 (Digitalizzazione della PA), mentre n. 50 progetti, la maggior parte dei quali nelle Missioni 4 e 5, sono "*non nativi PNRR*", la cui origine precede il PNRR[3].

1.1 Avanzamento procedurale

È stato possibile accertare lo stato di avanzamento procedurale dei progetti di cui la Città metropolitana di Milano è soggetto attuatore attingendo a due fonti di informazione: l'estrazione dei dati dalla piattaforma ReGiS alla data del 5 febbraio 2026 e il riscontro istruttorio fornito dall'Ente alla data del 13 marzo 2026.

Sulla base della classificazione puntualmente rappresentata dall'Ente, con riferimento ai n. 160 CUP del perimetro principale si espone, per ciascuna Missione, lo stato di attuazione, distinguendo tra interventi sostanzialmente completati (conclusi su ReGiS, in fase di collaudo o con certificato di fine lavori emesso) e interventi ancora in corso o con criticità.

Tabella 2 – Avanzamento procedurale al 13 marzo 2026 (perimetro principale)

Missione	Tot. CUP	Conclusi su ReGiS	Collaudo/in collaudo	Cert. fine lavori	In esecuzione / apertura cantiere	Rinuncia / rescissione	Oltre i termini
M1	5	0	4	0	1	0	0
M2	3	0	0	0	2	0	1
M4	35	2	20	0	3	2	8
M5	117	2	55	21	33	1	5
Totale	**160**	**4**	**79**	**21**	**39**	**3**	**14**

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. Nella colonna "oltre i termini" sono ricompresi sia i n. 3 CUP esplicitamente indicati dall'Ente come non rispettosi delle scadenze prescritte, sia i CUP della Missione 4 che, pur essendo classificati come in "collaudo" o "esecuzione", risultano oggetto di confronto con l'Amministrazione titolare per uno slittamento dei termini.

Dall'analisi emerge un quadro complessivamente soddisfacente sotto il profilo dell'avanzamento fisico degli interventi. Considerando congiuntamente i CUP conclusi, quelli in fase di collaudo o con collaudo chiuso, e quelli con certificato di fine

[2] Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un'unica soluzione a obiettivo raggiunto e verificato.

[3] In quanto progetti non originati nell'ambito del PNRR, occorre che nella fase di rendicontazione possano soddisfare i vincoli posti dal piano quale per esempio i vincoli di sostenibilità ambientale, noti con l'acronimo DNSH (*Do Not Significant Harm*), ovvero che non arrechino danni agli obiettivi di salvaguardia ambientale.

lavori già emesso, si registrano complessivamente n. 104 CUP su 160 (pari al 65%) completati. Rimangono, invece, n.14 CUP (principalmente nelle Missioni 4 e 5) la cui data di completamento attesa risulta cadere oltre il termine tassativo del 30 giugno 2026, con conseguente esposizione dell'Ente al rischio di non poter richiedere il rimborso delle spese effettuate sui fondi del PNRR.

Con riferimento all'attuazione per singola Missione, si osserva quanto segue:

- **M1 – Digitalizzazione della PA** presenta n. 4 CUP in fase di collaudo o con collaudo chiuso su n. 5 complessivi; il CUP residuo è in esecuzione con termine dei lavori al 30 giugno 2026;
- **M2 – Mobilità sostenibile e tutela del territorio** comprende n. 3 CUP, tutti ancora in corso: n. 2 in esecuzione con termine al 30 giugno 2026 e n. 1 con conclusione attesa oltre il termine;
- **M4 – Potenziamento dell'istruzione** registra n. 22 CUP tra conclusi e in fase di collaudo su n. 35 complessivi, pari a circa il 63%, nonché i n. 2 CUP con contratto rescisso. In questa Missione si concentra tuttavia la quota più rilevante di interventi, ovvero n. 8 CUP con slittamento temporale oltre il 2026. Su questa Missione si rileva la quasi completa sovrapposizione tra i progetti "non nativi" e quelli finanziati da PNRR (n. 33 su 35), evidenza che avrebbe dovuto garantire una maggiore riuscita essendo stati progettati ancor prima del PNRR;
- **M5 – Infrastrutture sociali** concentra il numero più elevato di interventi (n. 117 CUP, pari al 73% del perimetro principale) e registra n. 78 CUP tra conclusi, in collaudo e con certificato di fine lavori emesso, pari a circa il 67% del totale della Missione, a conferma del rilevante avanzamento realizzativo. Residuano tuttavia n. 30 CUP in esecuzione con termine al 30 giugno 2026, n. 3 CUP con cantiere in apertura a marzo 2026 e n. 5 CUP con completamento atteso oltre il termine.

Con riferimento ai n. 8 CUP della Missione 4 per i quali la data ultima di conclusione delle attività attesa è il 31 dicembre 2026, termine entro il quale è previsto il rilascio del collaudo, è stata necessaria una integrazione istruttoria a cui Città metropolitana ha dato riscontro, riferendo che la *milestone* intermedia di riferimento è fissata al 30 giugno 2026: entro questa data dovrà essere emesso il certificato di ultimazione lavori per ciascuno degli interventi. Più in particolare, n.6 CUP afferiscono all'intervento M4C1I3.03 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, mentre n.2 CUP all'intervento M4C1I1.03 – Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola, come da tabella seguente:

Tabella 3 – Avanzamento procedurale interventi Missione 4

CUP	Codice Misura	Descrizione	Stato di avanzamento previsto al 30/06/2026
I43G16000420003	M4C1I3.03 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli edifici scolastici metropolitani zona A-B-C-D-E	Certificato ultimazione lavori
I44D22003030001	M4C1I1.03 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Intervento di miglioramento strutturale ed efficientamento energico presso l'Istituto Schiapparelli Gramsci via Settembrini 4 Milano	Certificato ultimazione lavori
I48B18000200001	M4C1I3.03 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	ITI Feltrinelli - completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni laboratori 2 lotto 2 stralcio	Certificato ultimazione lavori
I57J20000000001	M4C1I3.03 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici di competenza di Città Metropolitana di Milano	**Certificato ultimazione lavori (condizionato da approvazione variante)**
I58B20000300001	M4C1I3.03 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Lavori di manutenzione straordinaria relativi agli impianti tecnologici per l'accessibilità nelle scuole superiori	Lavori conclusi
I69J21000980001	M4C1I3.03 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici degli istituti scolastici dei centri scolastici Gallaratese	**In procinto di presentare variante in diminuzione; se accettata da MIM, lavori conclusi entro 30/06/2026**
I71B22000310006	M4C1I1.03 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Realizzazione nuova palestra presso il Liceo Giordano Bruno succursale di Via Papa Giovanni XXIII n 110 Cassano d'Adda Milano	**Certificato ultimazione lavori (condizionato da approvazione variante)**
I98B20000230001	M4C1I3.03 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico presso Lipsia Majorana via Volta 11 a Cernusco SN MI 2 lotto	Certificato ultimazione lavori

Fonte: integrazione al riscontro istruttorio del 18 maggio 2026

Mentre per n. 5 CUP si rileva un andamento in linea con le previsioni, per i restanti n. 3 CUP il rispetto della scadenza del 30 giugno 2026 risulta condizionato all'approvazione di varianti progettuali o ad altri procedimenti in corso, come spiegato in seguito per ciascun caso:

- CUP I57J20000000001: lo stato di avanzamento previsto al 30 giugno 2026 si riferisce al rilascio del certificato di ultimazione lavori, tuttavia è esplicitamente condizionato all'approvazione di una variante progettuale: qualsiasi ritardo nell'iter di approvazione della variante si tradurrebbe in uno slittamento del certificato di ultimazione lavori oltre il 30 giugno 2026, con potenziale impatto sugli obblighi rendicontativi PNRR;
- CUP I69J21000980001: si intende presentare una variante in diminuzione al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), subordinando la conclusione lavori entro il 30 giugno 2026, all'accettazione di tale variante da parte del Ministero. La criticità è rappresentata dai tempi istruttori ministeriali che non sono nella piena disponibilità dell'Ente e costituiscono un fattore di rischio difficilmente governabile in autonomia;

- CUP I71B22000310006: la scadenza attesa entro il 30 giugno 2026 è condizionata all'approvazione di una variante progettuale. L'intervento riguarda la realizzazione di una palestra di nuova costruzione, cantiere per sua natura più esposto a variazioni in corso d'opera. La mancata approvazione della variante nei tempi utili comporterebbe il mancato rilascio del certificato di ultimazione entro la *milestone* intermedia, con conseguente rischio di non conformità rispetto alle Linee Guida della Struttura di Missione.

A completamento del quadro, per quanto riguarda i n. 5 CUP della Missione 5 con conclusione attesa oltre il termine, in attesa delle risposte da parte dei Ministeri competenti in merito all'eventuale definanziamento o alla conferma parziale o totale dei finanziamenti, Città metropolitana ha accantonato nel proprio avanzo di amministrazione le risorse necessarie a garanzia della copertura finanziaria per la conclusione delle opere.

Inoltre, con riferimento ai n. 3 CUP sempre della Missione 5 con cantiere in apertura a marzo 2026, in relazione ai quali l'Ente dichiara tempistiche di realizzazione comprese tra i 18 e i 72 giorni, la Sezione evidenzia come lo stretto margine temporale, rispetto alla scadenza del 30 giugno 2026, renda particolarmente critico il rispetto del cronoprogramma; qualunque imprevisto tecnico o amministrativo potrebbe infatti determinare uno slittamento incompatibile con i termini di rendicontazione fissati al 31 agosto 2026.

In Appendice, si rappresenta per ciascuna Missione e per singolo CUP il dettaglio circa lo stato di attuazione e data attesa di completamento.

1.2 Confronto con il precedente monitoraggio

Ai fini di una valutazione sullo stato di attuazione, risulta utile porre a confronto il quadro rilevato con quanto emerso nel precedente monitoraggio alla data del 30 gennaio 2025.

Dal confronto emerge con evidenza il significativo salto di qualità registrato nella fase di attuazione degli interventi. Al 30 gennaio 2025 risultava concluso un solo CUP su 157 (0,6%) e i progetti in fase di collaudo erano appena 4 (2,5%). La grande maggioranza (125 CUP, pari al 79,6%) si trovava ancora nelle fasi procedurali più arretrate di stipula del contratto o aggiudicazione, mentre solo 26 CUP erano in esecuzione.

Alla data del presente monitoraggio il quadro risulta profondamente mutato: n. 104 CUP su 160 (65%) sono sostanzialmente completati (conclusi, in collaudo o con certificato di fine lavori) e ulteriori 50 sono in fase di esecuzione avanzata, con termine dei lavori al 30 giugno 2026 o con cantiere in apertura a marzo 2026. La fase di stipula

del contratto, che occupava la quasi totalità dei CUP un anno fa, residua oggi solo per i 3 CUP con cantiere in apertura.

Tale evoluzione riflette una notevole accelerazione realizzativa nel corso dell'esercizio 2025, che si colloca in linea con il cronoprogramma di scadenza del PNRR al 30 giugno 2026.

Preoccupano, invece, i n.14 CUP (di cui n.1 nella Missione 1, n.8 nella Missione 4 e n.5 nella Missione 5) che potrebbero essere espunti dal PNRR perché la data di completamento supera i termini tassativi del 30 giugno 2026 previsti dal Piano.

La Sezione raccomanda all'Ente di monitorare attentamente l'evoluzione procedurale degli interventi, con particolare attenzione a quelli più in ritardo, predisponendo un sistema di allerta precoce che consenta di rilevare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma e di attivare con prontezza le necessarie azioni correttive, coinvolgendo ove necessario i livelli decisionali competenti.

La Sezione, peraltro, apprezza la scelta prudenziale adottata di accantonare risorse proprie a testimonianza di un approccio responsabile alla gestione del rischio finanziario connesso all'eventuale perdita della quota di finanziamento PNRR.

1.3 Fondi PNRR

La tabella che segue rappresenta la distribuzione per Missione dei fondi PNRR assegnati alla Città metropolitana di Milano nell'ambito del perimetro principale:

Tabella 4 - Fonti di finanziamento dei progetti PNRR

Missione	n. CUP	Finanziamento PNRR	Incidenza %
M1	5	2.844.179,01	1,3%
M2	3	26.688.256,80	12,4%
M4	35	102.335.225,32	47,5%
M5	117	83.753.807,24	38,8%
Totale	**160**	**215.621.468,37**	**100,0%**

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026.

Il finanziamento PNRR complessivo di tale perimetro ammonta a circa 215,6 milioni di euro, concentrato in misura preponderante nella Missione 4 (47,5%) e Missione 5 (38,8%), coerentemente con la vocazione istituzionale dell'Ente in materia di edilizia scolastica, infrastrutture sociali e interventi territoriali di area metropolitana. Le Missioni 1 e 2 presentano invece un peso finanziario residuale, pur essendo rappresentate nel perimetro.

La tabella che segue pone a confronto le risorse PNRR rilevate nelle precedenti ricognizioni (deliberazione n. 21/2024/GEST e deliberazione n. 73/2025/GEST) con la presente ricognizione.

Tabella 5 – Confronto delle risorse PNRR col precedente monitoraggio (in euro)

Missione	Fondi PNRR al 12/12/2023 (delib. 21/2024)	Fondi PNRR al 30/1/2025 (delib. 73/2025)	Fondi PNRR al 13/3/2026	Differenza 2025-2026	Var. %
M1	14.000,00	664.720,00	2.844.179,01	2.179.459,01	327,90%
M2	24.000.000,00	26.688.256,80	26.688.256,80	-	-
M4	102.335.225,32	102.335.225,32	102.335.225,32	-	-
M5	127.853.728,49	83.753.807,24	83.753.807,24	-	-
Totale	**254.202.953,81**	**213.442.009,36**	**215.621.468,37**	**2.179.459,01**	**1,00%**

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base dei riscontri istruttori del 16 dicembre 2024 e del 13 marzo 2026.

Dal confronto emerge che le risorse PNRR afferenti al perimetro principale della Città metropolitana di Milano risultano in crescita di 2,2 milioni di euro (+1%) rispetto al precedente monitoraggio. L'incremento si giustifica con l'inclusione dei 3 CUP aggiuntivi nella Missione 1, ovvero con il CUP relativo alla Cybersecurity precedentemente escluso e l'inserimento dei due nuovi CUP nella Missione 1. Le altre Missioni presentano invece un dato stabile nel confronto tra le due ultime ricognizioni.

Dal confronto con i dati al 12 dicembre 2023 della deliberazione n. 21/2024/GEST, si rileva un importante decurtazione delle risorse PNRR sulla Missione 5. La quarta revisione del PNRR, approvata con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023 (Regolamento di esecuzione 2023/2832), ha comportato, infatti, la sostituzione parziale delle fonti europee con risorse nazionali, in ragione di criticità oggettive legate all'aumento dei costi dei materiali da costruzione, alla scarsità di materie prime e ai limiti del sistema produttivo[4]. In attuazione di tale revisione, il d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha stanziato, all'art. 1, co. 5, lett. d), le risorse statali necessarie per garantire la realizzazione delle misure rimodulate, salvaguardando i progetti con obbligazioni giuridicamente vincolanti già perfezionate. Sul piano amministrativo, il Ministero dell'Interno, con decreto del 12 giugno 2024 ("Decreto PUI") ha ridefinito le fonti per ciascuno degli interventi dei Piani Urbani Integrati che interessano sia i Comuni sia le Città Metropolitane in qualità di soggetti attuatori. In particolare, il suddetto decreto ha rideterminando gli importi per ciascun CUP di fondi PNRR, PNC e statali. Con un successivo comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del 4 febbraio 2025, lo stesso Ministero ha fissato l'ordine di priorità vincolante con il quale i soggetti attuatori devono porcedere alla rendicontazione, partendo dalle risorse PNRR, al PNC e a seguire i fondi statali.

[4] Si rimanda per una analisi dettagliata delle motivazioni alla nota dell'Ufficio Parlamentare del Bilancio n. 2/2024 «La riforma del codice dei contratti e la rimodulazione del PNRR» (dicembre 2024)

In tale contesto si inserisce la variazione rilevata dalla Sezione negli importi della Missione 5. Nella deliberazione n. 21/2024/GEST, era stato accertato un finanziamento sui fondi PNRR pari a euro 127.853.728,50 per i 95 CUP dei Piani Urbani Integrati (n. 90 CUP dell'intervento denominato "PUI 13 - Spugna" e n.5 CUP dell'intervento "PUI 14 - Cambio"), oltre a fondi del PNC, Fondo opere indifferibili e fondi dell'Ente per un totale di euro 148.315.160,05, come da tabella seguente:

Tabella 6 – Variazione nel tempo delle fonti di finanziamento della Missione 5

Fonte di finanziamento	Delib. 21/2024/GEST	Delib. 73/2025/GEST	Variazione	Percentuale
Fondi PNRR	127.853.728,50	83.753.807,24	− 44.099.921,26	− 34,5%
Fondi PNC	2.407.682,15	9.018.026,47	6.610.344,32	274,50%
FOI (Fondo Opere Indifferibili)	14.534.793,20	16.664.793,20	2.130.000,00	14,70%
Fondi statali (art. 1, co. 5, lett. d), d.l. n. 19/2024)		37.989.576,95	37.989.576,95	
Fondi Ente	3.512.956,20	3.722.915,82	209.959,62	6,00%
Altri fondi	6.000,00		− 6.000,00	-100,0%
Totale	**148.315.160,05**	**151.149.119,68**	**2.833.959,63**	**1,90%**

Fonte: Elaborazioni Cdc da delibere precedenti.

I fondi statali, come definiti dal d.l. n. 19/2024, non figuravano ancora tra le fonti. Nella stessa occasione l'Ente aveva segnalato il rischio di un possibile definanziamento riguardante per l'appunto i n. 95 CUP, per un importo complessivo di circa 100 milioni di euro (di cui 97,8 milioni PNRR e 2,4 milioni PNC), pari al 39 per cento delle risorse PNRR e PNC complessivamente assegnate alla Città Metropolitana. Tuttavia Città metropolitana aveva dichiarato che per tutti gli interventi coinvolti erano state concluse le aggiudicazioni e stipulati i contratti, condizione necessaria per la salvaguardia delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi del d.l. n. 19/2024.

In effetti, nella deliberazione successiva, la n. 73/2025/GEST, la Sezione aveva rilevato un quadro finanziario profondamente mutato nella composizione delle fonti per la Missione 5: oltre ai fondi PNRR, dati dalla somma dell' importo di euro 26.910.979,76 sui n.90 progetti del PUI 13, di euro 26.843.322,47 sui n.5 progetti del PUI 14 euro e infine di euro euro 29.999.505,00 dei n.22 progetti del Piano Integrato per la Qualità dell'Abitare (PInQuA), per un totale di 83.753.807,24 euro, si accertavano fondi statali ex art. 1, co. 5, lett. d), d.l. n. 19/2024 per euro 37.989.576,95 oltre alle altre fonti come da tabella precedente per un totale di euro 151.149.119,68. La variazione di maggiore rilievo riguardava, dunque, i fondi PNRR, che registravano una riduzione di 44.099.921,26 euro (pari al 34,5 per cento), passando da euro 127.853.728,50 a euro 83.753.807,24, quale diretta conseguenza della rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio Europeo dell' 8 dicembre 2023. La riduzione non configura, tuttavia, un definanziamento degli interventi, bensì una ridefinizione delle fonti, rimanendo

invariata la copertura finanziaria complessiva degli interventi come emerge dal confronto con gli importi accertati nella deliberazione n. 21/2024/GEST.

La quota PNRR è stata infatti sostituita con risorse nazionali di pari importo (Allegato 2 del decreto 12 giugno 2024 per ciascun CUP del PUI 13 "Spugna" e PUI 14 "Cambio"). In conclusione, nessuno dei n. 95 CUP dei Piani Urbani Integrati "Spugna" e "Cambio", individuati nella deliberazione n. 21/2024/GEST ha subito tagli nell'importo finanziato, anche se ne risulta incisa la composizione delle fonti (ridefinite dal d.l. n. 19/2024) con una riduzione dei fondi PNRR sostituiti da fondi statali, come peraltro era già stato accertato da questa Sezione con la deliberazione n. 73/2025/GEST.

1.4 Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego

Come precisato dall'Ente nel riscontro istruttorio, il Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego (Misura M5C1I1.1 – Public Employment Services -PES) rappresenta un perimetro peculiare, caratterizzato da uno specifico assetto della *governance* attuativa.

La Città metropolitana di Milano opera infatti su delega di Regione Lombardia, e con riferimento al complesso dei n. 40 CUP compresi nel Piano:

- n. 3 CUP risultano in gestione diretta della Città Metropolitana;
- per i restanti n. 37 CUP, la Città Metropolitana svolge il ruolo di soggetto attuatore delegato da Regione Lombardia, mentre soggetti attuatori di secondo livello sono i singoli Comuni, tra cui n.5 del Comune di Milano.

Sotto il profilo finanziario, il Piano presenta un valore complessivo di circa 19,2 milioni di euro, con erogazioni ad oggi pari a circa 8,1 milioni di euro (di cui una quota significativa riconducibile ad anticipazioni). Lo stato di avanzamento procedurale è rappresentato prevalentemente da interventi in esecuzione (n. 13 CUP) o in fase di gara/progettazione esecutiva (n. 5 CUP), con termini di conclusione concentrati principalmente nel primo semestre 2026.

La Sezione evidenzia come la peculiare articolazione attuativa del Piano, che coinvolge più livelli istituzionali (Regione, Città metropolitana, Comuni), imponga un particolare presidio sulla tenuta del sistema di rendicontazione e sul tempestivo aggiornamento della piattaforma ReGiS, anche al fine di evitare duplicazioni o scoperture nel flusso informativo.

2. RIMBORSI DA PARTE DEI MINISTERI

La Sezione ha chiesto all'Ente di fornire un aggiornamento sugli importi rendicontati e sull'ammontare complessivo dei trasferimenti ricevuti dalle Amministrazioni centrali, includendo, oltre alle spese già rendicontate, anche le risorse erogate a titolo di anticipazione, ossia corrisposte prima del raggiungimento di specifici stati di avanzamento dei lavori.

La tabella che segue sintetizza, per il perimetro principale, la situazione dei rimborsi e della rendicontazione, con i dati verificati dall'Ente, alla data del riscontro istruttorio.

Tabella 7 – Rimborsi e rendicontazioni per Missione (perimetro principale, in euro)

Missione	n. CUP	Finanziamento PNRR	Importo rendicontato	Importo erogato dai Ministeri	% erogato su finanz.
M1	5	2.844.179,01	14.000,00	358.775,80	12,61%
M2	3	26.688.256,80	0,00	7.468.825,68	27,99%
M4	35	102.335.225,32	0,00	30.700.567,59	30,00%
M5	117	83.753.807,24	29.202,53	28.189.378,29	33,66%
Totale	**160**	**215.621.468,37**	**43.202,53**	**66.717.547,36**	**30,94%**

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026 (Foglio 2 – rimborsi).

Dall'esame dei dati emerge con particolare evidenza un significativo disallineamento tra lo stato di attuazione fisica degli interventi e lo stato della rendicontazione finanziaria.

Pur a fronte di un perimetro in cui n. 104 CUP su 160 risultano sostanzialmente completati (conclusi, in collaudo o con certificato di fine lavori emesso), **l'importo complessivamente rendicontato** ammonta ad appena 43.202,53 euro, pari allo 0,02% del finanziamento PNRR complessivo. Tale dato configura una criticità particolarmente rilevante, tenuto conto della prossimità del termine inderogabile del 31 agosto 2026 per la rendicontazione dei *Target* e *Milestone* del PNRR.

Il confronto con il precedente monitoraggio restituisce un quadro in peggioramento in termini relativi: al 30 gennaio 2025 risultavano trasmessi rendiconti per n. 23 CUP su 157, per un importo complessivo di circa 29.000 euro; alla data attuale la rendicontazione ai Ministeri risulta sostanzialmente ferma, pur a fronte di un balzo significativo dell'attuazione fisica e finanziaria degli interventi.

Per quanto riguarda **gli importi erogati dai Ministeri** (66,7 milioni di euro, pari al 30,9% del finanziamento complessivo) questi risultano significativamente superiori agli importi rendicontati e sono sostanzialmente riconducibili ad anticipazioni, prevalentemente pari al 30% del finanziamento dei singoli interventi, corrisposte al momento dell'avvio della fase realizzativa.

Come già rilevato nella precedente deliberazione n. 73/2025/GEST, tale andamento riflette la peculiare modalità gestionale adottata dall'Ente — concordata con il Ministero a seguito del decreto MEF del 6 dicembre 2024 — consistente nella richiesta di pagamenti intermedi fino al 90% del CUP, con autocertificazione dell'avanzamento finanziario, allo scopo di evitare i lunghi tempi di validazione dei rimborsi da parte del Ministero. Tale modalità, come già rilevato nella precedente deliberazione, ha l'effetto di concentrare la rendicontazione nella fase terminale del programma, con conseguente rischio di sovraccarico delle strutture competenti.

La Sezione ribadisce che, anche in considerazione del percorso gestionale definito d'intesa con il Ministero, l'approssimarsi delle scadenze inderogabili impone un'accelerazione dell'attività di rendicontazione, al fine di salvaguardare l'integrale ammissibilità della spesa finanziata dal PNRR.

All'approssimarsi del 30 giugno 2026, quale termine finale per il completamento delle attività, si rammenta che la Commissione europea del 4 giugno 2025 ha sollecitato gli Stati membri a conseguire tutti i traguardi e gli obiettivi entro il 31 agosto 2026. La circolare n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2025 ha dunque riaffermato che tutti gli obiettivi dovranno essere completati entro tale data, precisando l'impossibilità, da parte della Commissione europea, di accettare documentazione integrativa attestante il raggiungimento dei target oltre tale termine. Si raccomanda pertanto il rigoroso rispetto dei termini stabiliti sia per il completamento delle attività sia per la rendicontazione, al fine di non compromettere il pieno utilizzo dei fondi del PNRR.

Sotto il profilo dei **pagamenti effettuati da Città metropolitana**, nel riscontro istruttorio si evidenzia che, al 31 dicembre 2025, la spesa liquidata era pari a 148,2 milioni, corrispondenti al 49% del finanziamento complessivo delle opere. L'Ente ha altresì riferito che i pagamenti procedono con continuità nel corso del 2026, nel rispetto dei tempi di pagamento di 30 giorni per tutti i progetti.

La Sezione valuta positivamente il dato relativo alla puntualità dei pagamenti, che testimonia un'efficace gestione operativa della fase esecutiva, e rileva tuttavia come l'elevato livello di spesa liquidata non trovi corrispondenza nella fase di rendicontazione ai Ministeri competenti. Tale disallineamento, come già osservato, può essere indicativo di una concentrazione delle attività di chiusura amministrativo - contabile nelle fasi finali del programma, con conseguente rischio di sovraccarico delle strutture e possibili criticità nel rispetto delle scadenze di rendicontazione.

3. SISTEMA DI MONITORAGGIO

3.1 La *governance* del PNRR

Al riguardo, la Città metropolitana di Milano ha rappresentato che l'assetto della *governance*, definito con Decreto Sindacale n. 15 del 31 gennaio 2022, non si è sostanzialmente modificato rispetto al precedente monitoraggio.

Al fine di assicurare efficacia all'azione di controllo e di individuare eventuali correttivi, l'Ente ha implementato un sistema di monitoraggio rafforzato attraverso una duplice linea di intervento:

- il supporto di una Società esterna con competenza specialistica in materia di rendicontazione di progetti europei;
- l'aumento della frequenza dei monitoraggi, con approfondimenti dedicati agli interventi che presentavano le criticità più rilevanti.

L'Ente ha altresì rappresentato di aver attivato interlocuzioni con i Ministeri titolari delle diverse Misure di finanziamento, sia in via diretta che tramite il Tavolo di Coordinamento istituito presso la Prefettura di Milano.

Il Collegio rileva positivamente il rafforzamento del sistema rispetto al quadro rilevato nel precedente monitoraggio. In quella sede la Sezione aveva infatti raccomandato all'Ente di "*rafforzare la governance, in particolare per i progetti di cui Città Metropolitana è soggetto attuatore di I livello, nonché per quelli di cui i comuni sono soggetti attuatori di II livello, avendo accertato un maggior ritardo sull'avanzamento procedurale di questi progetti*"; l'aggiornamento del sistema, con l'attivazione del supporto specialistico esterno e l'intensificazione dei monitoraggi puntuali, recepisce coerentemente l'indicazione formulata. Resta tuttavia fermo che l'efficacia delle misure adottate dovrà essere verificata sul piano dei risultati concreti, in particolare con riferimento al recupero del disallineamento tra stato fisico e stato finanziario degli interventi.

3.2 Sistema dei controlli interni

Con riferimento alle criticità relative alla carenza di risorse umane, in particolare sui profili tecnico/specialistici ed economico/finanziari, l'Ente ha dichiarato di avere superato tali criticità grazie all'impegno del personale interno, nonché attraverso il supporto della già richiamata società esterna con competenza specialistica.

L'Ente ha altresì rappresentato che, attualmente, la Città metropolitana di Milano si avvale di una sola risorsa a tempo determinato, con contratto part-time, dedicata in via esclusiva a progetti PNRR. Nelle annualità precedenti erano stati attivati n. 3 contratti full-time a valere sui quadri economici dei progetti PNRR; tali contratti (n. 2 per i progetti PInQuA e n. 2 per i PUI, di cui uno part-time), si sono estinti in quanto i

professionisti sono risultati vincitori di concorsi a tempo indeterminato e sono stati inseriti negli organici dell'Ente.

La Sezione prende atto del consolidamento stabile di professionalità maturate nell'ambito dei progetti PNRR all'interno dell'organico dell'Ente, quale esito virtuoso dell'esperienza progettuale. Ritiene, tuttavia, di rilevare che l'attuale dotazione di una sola risorsa part-time dedicata in via esclusiva al PNRR appare obiettivamente limitata rispetto alla complessità del perimetro gestito (n. 160 CUP nel perimetro principale e n. 40 CUP nel Piano CPI) e alla delicatezza della fase di chiusura e rendicontazione.

Si raccomanda pertanto all'Ente di valutare l'adeguatezza del presidio operativo dedicato al PNRR, anche eventualmente attraverso il ricorso a ulteriori forme di supporto specialistico, in particolare nei mesi che precederanno la scadenza inderogabile del 31 agosto 2026.

3.3 Amministrazione trasparente

La Sezione ha verificato che la Città metropolitana di Milano provvede alla regolare pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale[5], degli atti, dei dati e delle informazioni relativi agli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in conformità agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Ente, in qualità di Soggetto attuatore, assicura la pubblicazione dei predetti contenuti nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", a cura delle Direzioni competenti per materia, in attuazione di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 10 febbraio 2022 e dalla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7 del 17 gennaio 2023 (PNA 2022). Nella medesima sottosezione è altresì presente un collegamento ipertestuale al sito tematico dedicato al PNRR, a garanzia di un agevole accesso alla documentazione di riferimento.

[5] https://www.cittametropolitana.mi.it/PNRR/

4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto precedentemente esposto si possono formulare le seguenti conclusioni:

- Città metropolitana di Milano è soggetto attuatore di **n. 160 CUP** (perimetro principale) finanziati con **215,6** milioni di fondi PNRR di cui n.3 CUP aggiuntivi rispetto al monitoraggio precedente tutti nella Missione 1 – Digitalizzazione della PA, tra cui un progetto relativo alla Cybersecurity. A questo perimetro, su cui ci si concentra nella Relazione, si aggiungono **n. 40 CUP** (perimetro secondario) del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, finanziati con **19,2** milioni di fondi PNRR, di cui Città metropolitana è soggetto beneficiario per conto di Regione Lombardia;
- dei n. 160 CUP del perimetro principale, il 73% è concentrato nella Missione 5 – Infrastrutture sociali, mentre il 22% nella Missione 4 – Istruzione, coerentemente con la vocazione istituzionale dell'Ente in materia di edilizia scolastica e interventi di area vasta;
- per quanto riguarda l'avanzamento procedurale, si registrano n. 104 CUP su 160 (65%) sostanzialmente completati (conclusi su ReGiS, in fase di collaudo o con certificato di fine lavori); a ciò si aggiungono n. 47 CUP in esecuzione con termine al 30 giugno 2026 e n. 3 CUP con cantiere in apertura a marzo 2026. Rispetto al precedente monitoraggio, si evidenzia una notevole accelerazione nella realizzazione, in quanto il numero di CUP sostanzialmente completati è passato da 5 (3,2%) a 104 (65%) nel corso del 2025;
- con riferimento al completamento, risultano n.14 CUP (n.1 CUP della Missione 1, per n. 8 CUP della Missione 4 e per n. CUP della Missione 5) la cui data attesa è successiva al 30 giugno 2026. L'Ente ha prudenzialmente accantonato nel proprio avanzo di amministrazione le risorse necessarie a garanzia della copertura finanziaria per la conclusione delle opere per le n.5 CUP della Missione 5, in attesa della definizione ministeriale. Inoltre per i n.8 CUP della Missione 4, l'Ente ha riferito dello stato delle varianti progettuali richieste al Ministero di riferimento, dalla cui risposta dipende il completamento dei lavori entro il termine. La Sezione valuta positivamente la scelta cautelare adottata dall'Ente in relazione all'accantonamento di risorse e raccomanda di intensificare il confronto con le Amministrazioni centrali titolari al fine di addivenire tempestivamente a una definizione formale;
- mentre l'importo erogato dai Ministeri a Città metropolitana è pari a 66,7 milioni (prevalentemente anticipazioni), cioè il 31% del totale dei fondi PNRR, l'importo complessivamente rendicontato ai Ministeri ammonta ad appena 43.202,53 euro (0,02% del totale dei fondi PNRR). Pur a fronte di una spesa

liquidata da Città metropolitana al 31 dicembre 2025 pari a 148,2 milioni, in aumento rispetto al precedente monitoraggio quando era pari a 89,7 milioni, si registra una significativa divergenza tra stato fisico, avanzamento finanziario e rendicontazione degli interventi;

- l'Ente ha consolidato il modello di *governance* definito con Decreto Sindacale n. 15 del 31 gennaio 2022, rafforzandolo con il supporto di una società esterna specialistica e intensificando la frequenza dei monitoraggi; tuttavia, preoccupa la dotazione di personale dedicata in via esclusiva al PNRR, che consta di una sola risorsa part-time, obiettivamente limitata rispetto alla complessità del perimetro gestito (n. 160 CUP nel perimetro principale e n. 40 CUP nel perimetro secondario) e alla delicatezza della fase di chiusura e rendicontazione;
- Città metropolitana risulta soggetto beneficiario, nonché soggetto attuatore per conto di Regione Lombardia, di ulteriori n. 40 CUP (perimetro secondario) relativi al Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego. La peculiare articolazione attuativa, che coinvolge Regione Lombardia, Città metropolitanae singoli Comuni, richiede un particolare presidio sulla coerenza e non duplicazione del flusso di rendicontazione, tenuto conto che solo n. 3 dei n. 40 CUP sono in gestione diretta dell'Ente.

In conclusione, la Sezione raccomanda all'Ente di intensificare, nei mesi che precederanno la scadenza del 31 agosto 2026, l'attività di rendicontazione ai Ministeri competenti, al fine di recuperare il significativo divario oggi rilevato e salvaguardare l'integrale ammissibilità della spesa finanziata dal PNRR. Inoltre, si esorta a proseguire e, ove necessario, intensificare, il confronto con le Amministrazioni centrali titolari delle Misure per i CUP che presentano slittamenti oltre la scadenza di giugno 2026, nonché di continuare a garantire il tempestivo e completo aggiornamento della piattaforma ReGiS.

5. APPENDICE

Nelle tabelle che seguono, per ciascuna Missione del perimetro principale, si rappresenta lo stato di attuazione nonché il termine di realizzazione dei singoli interventi, sulla base del riscontro istruttorio trasmesso dalla Città metropolitana di Milano in data 13 marzo 2026.

Tabella 8 – Avanzamento procedurale Missione 1

CUP	Codice Misura	Descrizione	Stato intervento	Termine lavori
I41F22001870006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	RAFFORZAMENTO DELL'ADOZIONE DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID, CIE) E	Completamento attività	
I54F23000060006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	INCLUSIONE DEI CITTADINI - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI	Completamento attività	
I41F25000200006	M1C1I2.2.3	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)	Completamento attività	
I49B25000060006	M1C1I1.2	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	Completamento attività	
I46G24000000006	M1C1I1.5	CYBERSECURITY	Esecuzione	31/03/2026

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026.

Tabella 9 – Avanzamento procedurale Missione 2

CUP	Codice Misura	Descrizione	Stato intervento	Termine lavori
I32F23000440001	M2C4I3.1	INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE C	Esecuzione	30/06/2026
I41B22000220006	M2C3I1.01-Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzio	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SEDE SUCCURSALE ISTITUTO P FRISI VIA AMORETTI 6163 MILANO	Esecuzione	31/12/2026
I52F23000320001	M2C4I3.1	LA FORESTAZION E URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE – CMMi 2	Esecuzione	30/06/2026

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026.

Tabella 10 – Avanzamento procedurale Missione 4

CUP	Codice Misura	Descrizione	Stato intervento	Termine lavori
I22E16000080001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	NUOVO CORPO AULE PRESSO IL LA FONTANA DI ARESE MI	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I28B20000190001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	RIFACIMENTO COPERTURE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL LS FALCONE BORSELLINO VIA M	Concluso	
I37H18002270001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS IPSIA BERNOCCHI LEGNANO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I38B20000120001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA ATTUALMENTE	Completamento attività	30/06/2026
I38B20000130001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERI	Completamento attività	30/06/2026
I38B20000460001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIV	Completamento attività	30/06/2026
I41B22000440006	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SUCCURSALE DI VIA BEATRICE DESTE DEL LICEO REB	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I43D22000550006	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA MENSA PRESSO LEDUCANDATO SETTI CAR	Completamento attività	30/06/2026
I43G16000420003	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	31/12/2026
I44D22003010001	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI VIA RESPIGHI 7 A MILANO	Esecuzione	30/06/2026
I44D22003020001	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI I	Esecuzione	30/06/2026
I44D22003030001	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGICO PRESSO LISTITUTO SCHIA	Esecuzione	31/12/2026
I44D22003040006	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO M	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I45F22000120006	M4C1I1.03-Potenziamento	RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA CENTRO	Esecuzione	30/06/2026

	infrastrutture per lo sport a scuola	SCOLASTICO PUECHER DI VIA ULISSE DINI MILANO		
I45H18000540001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	ISTITUTI GIORGI E ORIANIMAZZINI DI MILANO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO	Esecuzione	30/09/2027
I45H18000550001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI AULE DIDATTICHE ED AULA MAGNA PRE	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I45H18000560001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA	Esecuzione	30/06/2027
I47H18002070005	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ITCPA VERRI VIA LATTANZIO 38 MILANO	Completamento attività	30/06/2026
I47H20003430001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE CORPO P	Completamento attività	30/06/2026
I48B18000140009	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI NECESSARI PER LADEGUAMENTO NORMATIVO E LOTTENIMENTO DEL CPI DEL LC REBORA VIA PAPA	Completamento attività	30/06/2026
I48B18000160001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI PER INSERIMENTO SUCCURSALESEDE COORDINATA L	Completamento attività	30/06/2026
I48B18000200001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	ITI FELTRINELLI COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI L	Esecuzione	31/12/2026
I48B19000000009	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE 1 LOTTO	Completamento attività	30/06/2026
I48B19000010009	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	INTERVENTO DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI II LOTTO	Completamento attività	30/06/2026
I48B20000200001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI ELETTRO	Completamento attività	30/06/2026
I48B20000280001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPER	Completamento attività	30/06/2026
I51D20000260001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTOVENTILAZIONE PRESSO GLI ISTI	Contratto rescisso	
I55F22000390006	M4C1I1.03-Potenziamento	LAVORI DI RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026

	infrastrutture per lo sport a scuola	FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI		
I57J20000000001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DI CITTA M	Esecuzione	31/12/2026
I58B20000300001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LACCESSIBILITA	Esecuzione	31/12/2026
I68B20000160001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI DA COLLOCARE NELLE AULE AL FINE DI ASSICURARE IL RICAMBI	Concluso	
I69J21000980001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLAST	Esecuzione	31/12/2026
I71B22000310006	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL LICEO GIORDANO BRUNO SUCCURSALE DI VIA PAPA GIOVANN	Contratto rescisso	31/12/2026
I88B20000240001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE DE	Completamento attività	30/06/2026
I98B20000230001	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione del	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LIPSIA MAJORANA VIA VO	Esecuzione	31/12/2026

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026.

Tabella 11 – Avanzamento procedurale Missione 5

CUP	Codice Misura	Descrizione	Stato intervento	Termine lavori
B81I21000020005	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 5 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Completamento attività	
B85H21000210005	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 4 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	31/08/2026
C41B21000070001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 6 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Completamento attività	
C41I21000020001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 4 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	23/03/2026
C41I21000030001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 5 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	23/03/2026
C91B21000060005	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 15 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	

C95D21000020005	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 13 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	31/03/2026
C97H21000140005	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 16 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Concluso	
C99H21000000005	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 14 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	31/03/2026
D25B18003230001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 7 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	01/05/2026
E34C21000000001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 6 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	31/03/2026
E38C20000320001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 1 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	30/06/2026
E38C20000330001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 3 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Concluso	
E38C20000340001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 2 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/03/2026
I18E22000020001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - MARCALLO CON CASONE - ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI	Esecuzione	30/06/2026
I18E22000030001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - ROSATE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I18E22000040001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - ROSATE - ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA	Esecuzione	30/06/2026
I18E22000050001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - ROSATE - ALLEGGERIMENTO VIA DUSE	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I28E22000010001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I28E22000020001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I28E22000030001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I28E22000040001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI.	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I28E22000050001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI COLOGNO MONZESE	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I28E22000060001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI COLOGNO MONZESE	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026

I28E22000070001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I28E22000080001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I28E22000090001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI	Esecuzione	30/08/2026
I28E22000100001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I28E22000110001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO CENTRALE COLOGNO MONZESE	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I31B22000900001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	LINEA RADIALE 15 ZONA OMOGENEA NORD OVEST E ALTO MILANESE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICI	Esecuzione	31/12/2027
I31B22000910001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	LINEA RADIALE 7 ZONA OMOGENEA SUD-EST LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO C	Esecuzione	31/12/2026
I38E22000020001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - ARLUNO - ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I38E22000030001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - CANEGRATE DISCONNESSIONE VIA 24	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I38E22000040001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - CANEGRATE - DISCONNESSIONE VIA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I38E22000050001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I38E22000060001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESS	Esecuzione	31/08/2026
I38E22000070001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI	Stipula contratto - cantiere apertura marzo 2026	31/08/2026
I38E22000080001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA ROSSINI	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I38E22000090001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I38E22000100001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA PODGORA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I38E22000110001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - TURBIGO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I41B22000550001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	LINEA RADIALE 5 ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA LAVORI DI	Esecuzione	30/06/2026

		REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOL		
I41B22000560001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	LINEA RADIALE 2 ZONA OMOGENEA NORD MILANO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITA	Esecuzione	31/12/2026
I48E22000020001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000030001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000040001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA IL CIVICO 16 E 18	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000050001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - ASSAGO - ALLEGGERIMENTO VIA 1 MAGGIO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000060001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000070001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI	Esecuzione	30/06/2026
I48E22000080001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE VIA EDISON	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000090001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I48E22000100001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO	Esecuzione	30/06/2026
I48E22000110001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO)	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000120001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - CESANO BOSCONE - DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA' PARCHEG	Stipula contratto - cantiere apertura marzo 2026	31/08/2026
I48E22000130001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - CESANO BOSCONE - DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000140001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000150001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA)	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000160002	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026

I48E22000170001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000180001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I48E22000200001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI MONTEGRAPPA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000210001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI - CLERICI (AREA INTERNA AL PERIM	Esecuzione	30/06/2026
I48E22000230001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I48E22000240001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000250001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA PASOLINI	Certificato fine lavori emesso	
I48E22000270001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI	Certificato fine lavori emesso	
I48E22000280001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA ZARA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000290001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA	Esecuzione	30/06/2026
I48E22000300001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I48E22000310001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE CORSO EUROPA - SERRA - BERSAGLIO	Esecuzione	30/06/2026
I48E22000320001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000330001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA NENNI.	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000340001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA. CARDINAL FERRARI - CONCILIAZIONE	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I48E22000350001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I48E22000360001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I58E22000010001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - CORSICO - ALLEGGERIMENTO VIALE	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026

		DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI		
I58E22000020001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SAN VITTORE OLONA - ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I68E22000010001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - CESATE - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE	Esecuzione	30/06/2026
I68E22000020001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - PADERNO DUGNANO - ALLEGGERIMENTO VIA SERRA-PADERNO DUGNANO	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I68E22000030001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - TREZZANO SUL NAVIGLIO - ALLEGGERIMENTO VIA PRATI	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I68E22000040001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - TREZZANO SUL NAVIGLIO - DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA - VIA GIOIA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I78E22000020001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BRESSO - DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO	Stipula contratto - cantiere apertura marzo 2026	31/08/2026
I78E22000030001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BRESSO ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I78E22000040001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - CINISELLO BALSAMO RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO	Esecuzione	30/06/2026
I78E22000050001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - CORMANO - ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI - DEI BRAVI	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I78E22000060001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - CORMANO - ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I78E22000070001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - MELEGNANO - DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I78E22000080001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO	Esecuzione	30/06/2026
I78E22000090001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I78E22000100001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - ALLEGGERIMENTO VIA STURZO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I88E22000020001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - CORNAREDO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I88E22000030001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026

I88E22000040001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - DISCONNESSIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I88E22000050001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I88E22000060001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE	Esecuzione	30/06/2026
I88E22000070001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - OPERA - DISCONNESSIONE VIA STAFFORA	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I88E22000080001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - OPERA - DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I88E22000090001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI	Esecuzione	30/06/2026
I88E22000100001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA VIA LOMBARDI	Esecuzione	30/06/2026
I88E22000110001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I88E22000140001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SOLARO - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I88E22000150001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA GOGOL	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I88E22000160001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA MONTENERO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I88E22000170001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I88E22000180001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SEDRIANO - RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026
I91B22000690001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	LINEA RADIALE 12 ZONE OMOGENEE: MAGENTINO-ABBIATENSE E SUD-OVEST LAVORI DI REALIZZAZIONE D	Esecuzione	30/06/2026
I98E22000000001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BARANZATE - RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA	Esecuzione	30/06/2026
I98E22000010001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - BARANZATE - RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN)	Collaudo/certificato regolare esecuzione	30/06/2026
I98E22000030001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	SPUGNA - SEGRATE - ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI - VIA BUOZZI	Certificato fine lavori emesso	30/06/2026

J41B21000170001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 10 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	31/03/2026
J41B21000180001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 11 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	31/03/2026
J43D21000000001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 12 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	31/03/2026
J47H21000220001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 8 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	31/03/2026
J47H21000230001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 9 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	31/03/2026
J81E21000060005	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 2 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	31/03/2026
J81E21000070005	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 3 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Collaudo/certificato regolare esecuzione	31/03/2026
J81I21000010005	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 1 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Esecuzione	31/03/2026

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 5.2\2022\8

Oggetto della proposta di deliberazione:
Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 198/2026 relativa all'attuazione del PNRR della Città metropolitana di Milano

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.